

PROJEKT:	<i>Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity</i>
DATUM KONÁNÍ:	<i>19.09.2018</i>
MÍSTO KONÁNÍ:	<i>Zasedací místnost zařízení staveniště</i>

[illegible]

BODY ZÁZNAMU

KD/BOD	POZNÁMKY A ZÁVĚRY Z MINULÝCH JEDNÁNÍ	ODPOVÍDÁ	TERMÍN
STÁLÉ BODY			
1	<u>Postupy prací</u> <i>KD 08</i> Na stavbu byly navezeny dvě pilotovací soupravy. Bude probíhat pilotáž a vrtý pro záporny vč. jejich osazení. Budou zahájeny hrubé terénní úpravy v součinnosti se zajištěním stavební jámy. <i>KD 09</i> Na stavbu byly navezeny další stroje – kolová rypadla a souprava na provádění pilot malého průměru. Na jižní straně staveniště probíhá pilotáž a vrtý pro záporny vč. jejich osazení, na severní straně je připravována plocha pro pilotovací soupravu. GD bude v předstihu informovat o technologických přestávkách. <i>KD 10</i> Pilotovací souprava bude přesunuta na sever, budou zahájeny výdřevy u záporných stěn a také zahájeno vrtání kotev, Ve středu 26.09.2018 bude v jižní části staveniště přerušena práce na dobu konání slavnostní akce.		
2	<u>Harmonogram prací zhotovitele</u> <i>KD 01</i> Den Zahájení 17. 07. 2018 <i>KD 08</i> GD vyvěsí harmonogram v zasedací místnosti zařízení staveniště, <i>KD 09</i> I přesto, že je harmonogram plněn, žádá objednatel zhotovitele, aby práce probíhaly i v průběhu víkendů – v souladu s požadavky stavebního povolení. <i>KD 10</i> Aktuální harmonogram je plněn	GD	Splněno
3	<u>Finanční plnění</u> <i>KD 08</i> Zhotovitel zaslal k odsouhlasení vzorovou fakturu. Tato byla ze strany objednatele odsouhlasena. Na základě tohoto zhotovitel vystavil a předal objednateli fakturu za milník č.1. <i>KD 09</i> Cca půl roku před dokončením díla bude nezbytné zahájit řešení zařazování majetku.	MU, GD, TDI	Dle textu
4	<u>Změnová řízení</u> <i>KD 06</i> GD dodá kompletní Technický list změny č.1 dne 22.08.2018. <i>KD 07</i> TDI zaeviduje TLZ č. 1 do Evidence Změn, způsob evidence změn bude diskutován. <i>KD 08</i> Zhotovitel předá v papírové podobě přílohy k TLZ č. 1. <i>KD 10</i> Zhotovitel požádal o zaevidování Změny č. 2- Přeložka kabelu k dieselagregátu	GD TDI GD GD	Splněno Splněno Splněno
5	<u>Ostatní smluvní záležitosti</u> <i>KD 08</i> Vedena diskuze ohledně rozsahu zařízení staveniště a rozsahu záborů pro provedení díla. Schůzka ohledně této problematiky se bude konat 18.09.2018. <i>KD 09</i> Objednatel zkontroluje referenční zakázky (viz bod KD 08/2), které doložil člen sdružení IDPS a OHL ŽS, zda jsou v souladu s parametry požadovanými v ZD a	MU,GD,TDI	18.09.2018



	poskytne zpětnou vazbu GD <i>KD 10</i> Objednatel díla poslal vedoucímu účastníkovi sdružení žádost o vyloučení PSJ ze sdružení. Otázka záborů byla řešena, zhotovitel předložil návrh na rozdělení záborů do 4 etap, které se budou lišit časovým obdobím a rozsahem zařízení staveniště. Zhotovitel předložil návrh za účelem minimalizace nákladů zhotovitele na zařízení staveniště. Objednatel vyzval Zhotovitele k přepracování tabulky nákladů souvisejících se zábořem.	MU	Splněno 26.09.2018
6	Projektová dokumentace <i>KD 09</i> Realizační projektovou dokumentaci předanou zhotovitelem k dnešnímu dni TDI zařadil do kategorií, práce mohou být plynule prováděny.		
7	Vzorkování <i>KD 07</i> Žádné vzorkování, GD připraví seznam vzorkovaných prvků <i>KD 09</i> Práce na seznamu vzorků probíhají <i>KD 10</i> Zhotovitel dnes rozešle návrh seznamu vzorků.	GD GD GD	19.09.2018
8	Subdodavatelé GD Zhotovitel požádal objednatele o souhlas pro subdodavatele: Technické služby CZ s.r.o. IČO 292 16 125 – Příprava území a demolice. PORR a.s., IČO 43005560 – Zajištění stavební jámy, pilotové založení Technické služby CZ s.r.o. IČO 292 16 125 – přeložky kanalizací, areálová kanalizace, ležatá kanalizace	MU MU MU	Souhlasí Souhlasí Souhlasí
9	Opatření BOZP: <i>KD 09</i> Objednatel avizoval návštěvy fotografa Aleše Ležatky – foto zajímavých momentů stavby, návštěvy budou řádně ohlášeny (předpoklad 1x za Q) Ing. Šitarčík žádá, aby byl přizván na KD BOZP. <i>KD 10</i> Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zpracován. V uplynulém týdnu nebyla na stavbě evidována žádná zranění.		
PRŮBĚŽNÉ BODY			
KD 01/3	Infekční a splaškové kanalizace <i>KD 03</i> Zhotovitel zpracuje harmonogram odstávek, předběžně informuje, že odstávky kanalizací vycházejí časově do období přelomu září a října 2018 – zahájení semestru <i>KD 04</i> GD Projedná celou záležitost se subdodavatelem ZTI. Poté podá informaci. <i>KD 07</i> GD avizoval plán minimalizace odstávek kanalizace, odpadní vody budou přečerpávány. Práce spojené s likvidací biologického odpadu provádí pro SUKB společnost FCC. GD zváží využití této společnosti, případně využije jinou. <i>KD 08</i> Technické řešení přečerpávání kanalizace je zpracováváno ve spolupráci se subdodavatelem GD, GD předloží co nejdříve. <i>KD 09</i> Trvá jednání GD se subdodavatelem	GD GD GD	07.08.2018 NT25.09.2018 14.08.2018 NT25.09.2018 Dle textu



	KD 10 Zhotovitel informoval o systému přečerpávání z kanalizačních šachet u východní fasády Morfologie do šachet v severovýchodním rohu jižní části staveniště. Trasu přečerpávacího potrubí zhotovitel upřesní.		
KD 04/3	<u>Stlačený vzduch pro stomatologii</u> KD 05 Do konce 08/ 2018 předá GD požadavek na termín, kdy potřebuje znát konkrétního dodavatele stomatologických simulátorů KD 08 GD předložil návrh na termín 15.07.2019, objednatel analyzoval situaci ohledně termínů stavby a navrhuje 30.09.2019. GD prověří termín navržený ze strany MU. KD 10 GD vyhodnotil návrh termínu ze strany MU a předložil k diskuzi návrh termínu 01.09.2019.	GD GD	Splněno Splněno
KD 05/1	<u>Parkování v čase slavnostního zahájení</u> GD zajistí uzavření parkoviště vedle A1.	GD	26.09.2018
KD 06/1	<u>Doplnění informačních tabulí nebo pláchet</u> KD 08 GD osadí do 10.09.2018	GD	Splněno
KD 08/1	<u>Únikový plán pro Morfologii</u> Objednatel informoval, že byl přepracován únikový plán Morfologie, únik je veden připraveným severojižním koridorem u západní strany staveniště podél východní fasády Morfologie.		
KD 08/2	<u>Referenční zakázky</u> Objednatel vyzval členy sdružení OHL ŽS a IDPS o předložení referenčních zakázek, které jsou adekvátní referenčním zakázkám podaným v rámci výběrového řízení členem sdružení PSJ.	GD	Splněno
KD 08/3	<u>Napájení Morfologie z náhradního zdroje</u> Autor RDS upozornil na existenci 2 kusů betonových trub – chrániček jdoucích od náhradního zdroje zešikma k budově Morfologie. GD provede ověřovací ručně kopanou sondu	GD	Splněno
KD 09/1	<u>Legionela</u> Autor RDS informoval, že řeší ochranu proti bakterii legionela. Bude obsaženo v projektu zdravotechiky.		
KD 09/2	<u>Přívodní kabel elektro k zařízení staveniště</u> Byl určen úsek přípojky, který bude uložen do země, aby bylo zajištěno bezproblémové zásobování bufetu Morfologie.	GD	Splněno
	<u>NOVÉ BODY</u>		
	<u>Žádné nové body</u>		
	<u>Příští kontrolní den</u> Středa 03.10.2018 od 09:00 hod v zasedací místnosti zařízení staveniště . T.j. za 14 dní z důvodu slavnostní akce dne 26.09.2018		

Na vědomí: Všichni účastníci

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do dvou pracovních dnů od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu. Případné připomínky k záznamu zašlete na adresu: petr.pospisiil@invin.cz

Prezenční listina účastníků jednání je nedílnou součástí záznamu z kontrolního dne, podepsaný originál prezenční listiny je uložen u TDI.

Zaznamenal: Ing. Petr Pospíšil

počet příloh: 1 – prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání









Záznam z kontrolního dne stavby - PREZENČNÍ LISTINA

PROJEKT: Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity

DATUM KONÁNÍ: 19.09.2018

ČÍSLO KONTROLNÍHO DNE: 10

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ

JMÉNO	ORGANIZACE	PODPIS
Jitka Blažková	MU	
Luděk Kašpárek	MU	
Rostislav Sitarčík	MU	
Michal Sellner	MU	
Radim Fišer	INVIN	
Jiří Šoltés	INVIN	
Věra Bláhová	INVIN	
Petr Pospíšil	INVIN	
Petr Jureček	IDPS	
Zbyněk Drápela	OHL ŽS	
Martin Štipčák	IDPS	
Aleš Meloun	OHL ŽS	
Petr Pacas	PSJ	
Pavel Bainer	AiD	
Jiří Babánek	AiD	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY