

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 13

PROJEKT: *Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity*

DATUM KONÁNÍ: 17.10.2018

MÍSTO KONÁNÍ: *Zasedací místnost zařízení staveniště*

ROZDĚLOVNÍK

[illegible]

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



BODY ZÁZNAMU

KD/BOD	POZNÁMKY A ZÁVĚRY Z MINULÝCH JEDNÁNÍ	ODPOVÍDÁ	TERMÍN
STÁLÉ BODY			
1	<p><u>Postupy prací</u></p> <p><i>KD 11</i> Práce, které budou prováděny v průběhu příštího týdne: Výkop jámy na jižní straně staveniště Napínání kotev záporových stěn Pilotová stěna na severu bude dokončena do 12.10.2018 Proběhla informace o průchodu kotev v SZ rohu přes původní železobetonové jímky</p> <p><i>KD 12</i> Práce, které budou prováděny v průběhu příštího týdne Severní strana – příprava provedení trámu na záhlaví pilot Jižní strana – ocelové převázky, napínání kotev, odtěžování zeminy</p> <p><i>KD13</i> Jižní strana staveniště Příprava pilotovací úrovně Vrtání pilot 900 mm Vrtání pilot u zápor 600 mm Odvoz zeminy vytěžené z pilot GD předpokládá, že 12.11.2018 budou dokončeny piloty na jižní straně staveniště. Severní strana staveniště Ubourání zhlaví zbývajících pilot záporové stěny Vázání armatury trámu na zhlaví pilot.</p>		
2	<p><u>Harmonogram prací zhotovitele</u></p> <p><i>KD 01</i> Den Zahájení 17. 07. 2018</p> <p><i>KD 09</i> I přesto, že je harmonogram plněn, žádá objednatel zhotovitele, aby práce probíhaly i v průběhu víkendů – v souladu s požadavky stavebního povolení.</p> <p><i>KD 11</i> Zhotovitel avizoval pozdější nástup na vrty pro tepelná čerpadla, termín realizace vrtů bude splněn, 1 vrt bude kompletně proveden za 1,5 dne. Nasazeny budou dvě vrtné soupravy.</p> <p><i>KD 12</i> Trvá avizovaný pozdější nástup na vrty</p> <p><i>KD 13</i> TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost mobilizace kapacit. Informoval účastníky kontrolního dne o tom, že zhotoviteli bude odeslán dokument vyzývající k většímu nasazení kapacit. Objednatel připomenul termín dokončení akce a předání objektu jako termín, který nesmí být v žádném případě překročen.</p>		
3	<p><u>Finanční plnění</u></p> <p><i>KD 09</i> Cca půl roku před dokončením díla bude nezbytné zahájit řešení zařazování majetku.</p>	MU, GD, TDI	Dle textu
4	<p><u>Změnová řízení</u></p> <p><i>KD 10</i> Zhotovitel požádal o zaevidování Změny č. 2 – Přeložka kabelu k dieselagregátu</p> <p><i>KD 11</i> Objednatel informoval o výsledcích jednání mezi MŠMT a MU, které proběhlo v pondělí 01. 10. 2018 ve věci Změnových listů / Dodatků ke smlouvě o dílo. MŠMT netrvá v souvislosti se změnami na tvorbě dodatků ke smlouvě. V souladu se</p>		



	<p>smlouvou lze zpracovaný Technický list změny považovat za příkaz ke změně a tento již není nutné potvrzovat dodatkem.</p> <p>Změnový list 1 – je nutno ihned zrealizovat předloženou verzi Technického listu změny s popisem změn u všech částí stavby, kterých se ZL1 dotkne, a to dostatečně podrobně v souladu s aktuálně známými skutečnostmi. Tento TLZ 01 bude popisovat změnu jako celek vč. identifikace milníků, do kterých bude mít změna dopad. TLZ 01 bude zpracován pouze po věcné stránce bez finančního vyčíslení. Objednavatel upozorňuje na nutnost doložení původní dokumentace, ze které vycházela dokumentace pro výběr dodavatele a dokumentace popisující zjištěný stav.</p> <p>Následně budou postupně zpracovávány TLZ 01a, 01b, 01c ..., které budou dopřesňovat a finančně vyčíslovat hodnotu změn k nejbližšímu milníku (milníkům), tak jak bude vznikat RPD. Nejbližší následující milník pak bude fakturován % z upravené ceny díla. Zhotovitel dodá zpracovaný TLZ 01a s relevantní RPD a vyčíslením ceny k milníku 2 a Milníku 3 do 17. 10. 2018.</p> <p>KD12</p> <p>Zhotovitel provedl revizi TLZ 01, tento bude dopracován a zaslán objednavateli do 11. 10. 2018. TLZ 01a, včetně relevantní RPD, vyčíslovající hodnotu změn k 2. milníku bude zaslán objednavateli do 17. 10. 2018. Do 30. 10. 2018 musí být TLZ 01a připraven pro odeslání poskytovateli dotace.</p> <p>KD13</p> <p>GD požádal o zaevidování Změny č. 3 Stávající betonové konstrukce ve stavební jámě na jihu staveniště.</p> <p>MU žádá o dodání podkladů k TLZ 02 a 03 (včetně ceny) v co nejkratším termínu.</p> <p>MU žádá o zaevidování Změny č 4 Kanalizace – vpusti a zpětné klapky, seznámil s předpokládaným rozsahem</p> <p>GD předá doklady co nejdříve</p>	GD	17.10.2018
			NT30.10.2018
		GD	23,10.2018
		GD	23.10.2018
5	<p><u>Ostatní smluvní záležitosti</u></p> <p>KD 08</p> <p>Vedena diskuze ohledně rozsahu zařízení staveniště a rozsahu záborů pro provedení díla. Schůzka ohledně této problematiky se bude konat 18.09.2018.</p> <p>KD 10</p> <p>Objednatel díla poslal vedoucímu účastníkovi sdružení žádost o vyloučení PSJ ze sdružení.</p> <p>Otázka záborů byla řešena, zhotovitel předložil návrh na rozdělení záborů do 4 etap, které se budou lišit časovým obdobím a rozsahem zařízení staveniště. Zhotovitel předložil návrh za účelem minimalizace nákladů zhotovitele na zařízení staveniště. Objednatel vyzval Zhotovitele k přepracování tabulky nákladů souvisejících se zábořem.</p> <p>KD 11</p> <p>Objednatel informoval o komunikaci s MŠMT, která se týkala zmenšení počtu účastníků ve sdružení.</p> <p>Po zmenšení počtu účastníků bude pravděpodobně uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo mezi MU a Sdružením – bude řešeno s Odborem VZ.</p> <p>Zhotovitel informoval o plánovaném postupném zmenšování buňkoviště.</p> <p>KD 12</p> <p>MU žádá zhotovitele o dodání dodatku ke smlouvě o Sdružení, kde bude řešeno zmenšení počtu účastníků sdružení.</p> <p>KD13</p> <p>GD řeší rozsah zařízení staveniště, který dodal na stavbu původní člen sdružení PSJ.</p> <p>MU informoval o přípravě textu dodatku mezi MU a Sdružením.</p> <p>GD informoval, že dodatek ke smlouvě ve Sdružení prozatím není uzavřen.</p>	MU,GD,TDI	Splněno
			26.09.2018 NT23.10.2018
6	<p><u>Projektová dokumentace</u></p> <p>KD 13</p> <p>Realizační projektovou dokumentaci předanou zhotovitelem k dnešnímu dni TDI zařadil do kategorií, práce mohou být plynule prováděny.</p>		



	Objednatel nastínil možnost dodatečného požadavku na zvětšení místností pro pobyt osob. Zhotovitel informoval o průběhu prací na RDS, v nejbližší době bude dodána ležatá kanalizace a spodní stavba.		
7	<u>Vzorkování</u> KD 10 Zhotovitel dnes rozešle návrh seznamu vzorků. KD 11 Objednatel a TDI se vyjádří k seznamu vzorků. KD 13 Objednatel žádá vyvzorkování svítidel, která budou umístěna do monolitické opěrné stěny u vjezdu do objektu. TDI žádá o stanovení etalonu pohledového monolitického betonu. GD předloží návrh, kterou konstrukci zabetonuje jako první, a která bude sloužit k diskuzi o stanovení etalonu. Komponenty, které budou součástí BMS musejí být předem odsouhlaseny OFM (facility management), a následně musejí být testovány. Po úspěšném zvládnutí testů může dojít k nákupu prvků a osazení do stavby.	GD MU, TDI	Splněno 10/2018
8	<u>Subdodavatelé GD</u> Zhotovitel požádal objednatele o souhlas pro subdodavatele: Technické služby CZ s.r.o. IČO 292 16 125 – Příprava území a demolice. PORR a.s., IČO 43005560 – Zajištění stavební jámy, pilotové založení Technické služby CZ s.r.o. IČO 292 16 125 – přeložky kanalizací, areálová kanalizace, ležatá kanalizace Výtahy Vymyslický, s.r.o. – dodávka a montáž výtahů a plošiny FERI, s.r.o. – monolitické konstrukce Green Gas DPB, a.s – vrtý pro tepelná čerpadla.	MU MU MU MU MU MU	Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí
9	<u>Opatření BOZP:</u> KD 11 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zpracován. V uplynulém týdnu nebyla na stavbě evidována žádná zranění. Objednatel vyžaduje striktní dodržování zásad BOZP při všech činnostech v rámci realizace díla Ostraha staveniště funguje každodenně od 18:00 do 07:00 hod. KD 12 Únikový pruh u Morfologie nutno rozšířit na požadovanou šířku. KD 13 Koordinátorka BOZP žádá GD o dodání subdodavatelského systému.	GD GD	Splněno 23.10.2018
PRŮBĚŽNÉ BODY			
KD 01/3	<u>Infekční a splaškové kanalizace</u> KD 11 V následujícím týdnu proběhne výstavba nové kanalizace podél Morfologie a následně čerpání. KD 12 Práce probíhají, přečerpávací potrubí je položeno, do 12.10.2018 budou dodána čerpadla a zapojena, v týdnu po 15.10.2018 zhotovitel zahájí čerpání z jednotné kanalizace a infekční kanalizace.	GD GD	Splněno Splněno
KD 04/3	<u>Stlačený vzduch pro stomatologii</u> KD 10 GD vyhodnotil návrh termínu ze strany MU a předložil k diskuzi návrh termínu 01.09.2019. KD 11 MU informoval, že v termínu do 01.09.2019 předá zhotoviteli informaci o dodavateli stomatologických simulátorů.	MU	01.09.2019



KD 11/1	<u>Vrty pro tepelná čerpadla</u> Zhotovitel předá projektovou dokumentaci geologických prací na Krajský úřad a na Báňský úřad a ohlásí plánované zahájení prací - zásah do pozemku. Dle stavebního povolení strana 7 v termínu 30 dní před zahájením příslušných prací. Objednavatel upozornil na nutnost vedení řádné dokumentace dle zákonných požadavků.	GD	Dle textu
KD 12/1	<u>Legionella</u> Zhotovitel předal návrh řešení ochrany proti bakterii Legionella. SUKB vyjádření dala, TDI se vyjádří	TDI	30.10.2018
KD 12/2	<u>Kontrolní a zkušební plán</u> Objednatel žádá aktualizaci u pilotovacích prací.	GD	Splněno
KD 12/3	<u>Statutární kontrolní den</u> Předběžný termín je navržen 06.12.2018 ve 13:00 hod.	MU, GD, TDI, AD	06.12.2018
KD 12/4	<u>Kodifikace značení technických zařízení v RDS</u> Zhotovitel předložil návrh na sestavu kódů technických zařízení. MU a TDI se vyjádří.	MU, TDI	Splněno
	<u>NOVÉ BODY</u>		
KD 13/1	<u>Žádné nové body</u>		
	<u>Příští kontrolní den</u> Středa 24.10.2018 od 09:00 hod v zasedací místnosti zařízení staveniště.		

Na vědomí: Všichni účastníci

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do dvou pracovních dnů od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu. Případné připomínky k záznamu zašlete na adresu: petr.pospisil@invin.cz

Prezenční listina účastníků jednání je nedílnou součástí záznamu z kontrolního dne, podepsaný originál prezenční listiny je uložen u TDI.

Zaznamenal: Ing. Petr Pospíšil

počet příloh: 1 – prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Záznam z kontrolního dne stavby - PREZENČNÍ LISTINA

PROJEKT: Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity

DATUM KONÁNÍ: 17.10.2018

ČÍSLO KONTROLNÍHO DNE: 13

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ

JMÉNO	ORGANIZACE	PODPIS
Jitka Blažková	MU	
Luděk Kašpárek	MU	
Rostislav Sitarčík	MU	
Michal Sellner	MU	
Radim Fišer	INVIN	
Jiří Šoltés	INVIN	
Věra Bláhová	INVIN	
Petr Pospíšil	INVIN	
Petr Jureček	IDPS	
Zbyněk Drápela	OHL ŽS	
Martin Štipčák	IDPS	
Aleš Meloun	OHL ŽS	
Pavel Bainer	AiD	
Jiří Babánek	AiD	

