

Datum	Denní záznamy stavby
1.11.2018 ČTVRTEK	<p>SEVERNÍ ČÁST</p> <ul style="list-style-type: none"> ° MONTÁŽ BEDNĚNÍ ŽB TRÁMCE, VYČISTĚNÍ VÝZTUŽE OD BLATA, LUTÍ, PRACHU ° BETONÁŽ ŽB TRÁMCE ° KOPÁNÍ ZEMLY - STRŽENÍ LAVICE DLE VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODKLADNÍHO BETONU ŽB TRÁMCE + ODVOZ VÝKOPKU NA DEFOU <p>ZA ZHOTOVITELE ING. RADEK DOHNAL</p> <p>28 TD/ POSPÍŠIL</p>
07.11.2018 ČTVRTEK	<p>Zápis technického dozoru investora</p> <p>Objednatel dává pokyn zhotoviteli k provedení prací dle TLZ 0.005 státního rodinného přípravek a napájení kanalizace státního objektu v minimální zorané vrstvě. Detaily viz „Pokyn objednatel“</p> <p>28 TD/ POSPÍŠIL</p>
2.11.2018 PÁTEK	<p>PRACOVNÍCI: 5x THP, 18x PORR: 11x DĚLNÍK, 5x BETONÁŘ, 2x THP, 4x TSO: 2x STROJNÍK, 2x ŘIDIČ; 2x DĚLNÍK JIMU; 2x INSTALATEŘ OHLŽ</p> <p>POČASÍ: 7⁰⁰ +10°C / 11⁰⁰ +14°C / 15⁰⁰ +16°C, POLOVASNO AŽ OBLAČNO</p> <p>MECHANIZACE: VRTNÁ SOUHRNÁ (BAUER, DELMAG), CENTRÁLA, TRAKTOR BAGR, UNC, 2x OTČENÝ BAGR (1x PÁSOVÝ 5t, 1x KOLOVÝ 10t), AUTODOMČAČ 3x, 2x NÁKLADNÍ AUTO (1x 6-KOLA, 1x 8-KOLA), PONORNÝ VIBRATOR, EL. RUČNÍ NÁŘADÍ</p> <p>PROVÁDĚNÉ PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ° VRTÁNÍ PILOT Ø 1200 mm VČETNĚ VLOŽENÍ ARMOKOŘE A BETONÁŽE: P44, P47 ° VRTÁNÍ PILOT Ø 630 mm VČETNĚ VLOŽENÍ ARMOKOŘE A BETONÁŽE: PP28, PP30, PP32, PP34