

Příloha č. 4 smlouvy „Harmonogram provádění“

1 etapa:

Instalace, oživení a zprovoznění řídicího systému včetně serveru v lokalitě 01-Botanická, zapříčkování se stávajícím systémem, vytvoření očíslovacího plánu, zprovoznění všech funkcí systému, instalace všech licencí a SW do řídicího systému.

Termín zahájení: do 32 dnů od podpisu SoD

Termín ukončení: do 40-ti dnů od podpisu SoD

2 etapa:

Instalace, oživení a zprovoznění lokalit 17,20 a 22.

Termín zahájení: do 41 dnů od podpisu SoD

Termín ukončení: do 54 dnů od podpisu SoD

3 etapa:

Instalace, oživení a zprovoznění lokalit 2,3,4 a 5.

Termín zahájení: do 55 dnů od podpisu SoD

Termín ukončení: do 68 dnů od podpisu SoD

4 etapa:

Instalace, oživení a zprovoznění lokalit 6,7,8 a 10

Termín zahájení: do 69 dnů od podpisu SoD

Termín ukončení: do 82 dnů od podpisu SoD

5 etapa:

Instalace, oživení a zprovoznění lokalit 11,12,13 a 19

Termín zahájení: do 83 dnů od podpisu SoD

Termín ukončení: do 94 dnů od podpisu SoD

6 etapa:

Instalace, oživení a zprovoznění lokalit 14,15,16,18,21,001,002,003 a 004

Termín zahájení: do 95 dnů od podpisu SoD

Termín ukončení: do 102 dnů od podpisu SoD

7 etapa:

Instalace, oživení a zprovoznění IP telefonů v jednotlivých lokalitách

Zkušební zátěžový provoz celého systému.

Termín zahájení: do 103 dnů od podpisu SoD

Termín ukončení: do 110 dnů od podpisu SoD