

Datum	Denní záznamy stavby
15.1.2019 PORUČOVÁNÍ	PRO PROVEDENÍ (DOPLNĚNÍ) PODKLADNÍCH BETONŮ A NÁSLEDNÍ PROVÁDĚNÍ APROVÁNÍ ZÁKL. DESIGN
	<p>ZÁPIS ZHOTOVITELI:</p> <p>ŽÁDÁNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE - TDI O PŘEVZETÍ ZÁKLU LEŽETÉ KANALIZACE A ZÁKLADOVÉ SPÁRY V NÍSTECH DOPLNĚNÍ PO PROVEDENÍ KANALIZACE - PODKLADNÍHO BETONU V ÚSEKU - OSY C-E/2-3, C-D/3-4, 3-5/B-E NAD KANALIZACÍ D29-D29', D30-D30', S43-S43' (ČÁST), S20-S0' S21-S21'</p> <p>ZA ZHOTOVITELI: ING. PETR JUREČEK</p>
	<p>Zápis technického dozoru investora Obrys a částky konstrukce - bez výhrad. Opatření zhotovitele k protikorozi chomsky technické konstrukce.</p> <p>PODPIS PR</p>
15.1.2019 PORUČOVÁNÍ	<p>PROVÁDĚNÍ PRŮCB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROVEDENÍ PODKLADNÍCH BETONŮ V OSÁCH C-E/2-3; C-D/3-4 3-5/B-E - PROVEDENÍ TĚCHTO PODKLADNÍCH BETONŮ JE PROVEDENA V CELKOVÁ ČÁST OSY 1-7 / 3/4 D-E - PROVÁDĚNÍ RUČNÍHO DOKOPU V PILOTÁŽNÍCH STĚN VE SVIČENÉ ČÁSTI OBJEKTU (STROJOVNA VRT) - BETONÁŽ STĚN JÍMKY J1 - ZATÍŽENÍ POLOHY ZÁKLADOVÉHO PASU P1, RUČNÍ DOČISTNÍ VÝKOPU PRO OSAZENÍ VÝSTUŽE PASU P1 SEVERNÍ STRANA STAVBYŠTĚ. - PROVÁDĚNÍ VRTŮ PRO TEPLOVÉ ČERPADLO V34 - REALIZACE TROTLAKU POD KOMUNIKACÍ - UL. KAMENEC PRO PROVEDENÍ VRTŮ PRO TČ - HORIZONTÁLNÍ ROZVODY <p>ZA ZHOTOVITELI ING. PETR JUREČEK</p>
15.01.2019	<p>Zápis technického dozoru investora Objednatel odevrátl příjmu zhotoviteli k provedení prací dle TLZ - naplnění přelivů kanalizací a hruškovitých konstrukcí. Detaily viz "Příloha Objednatel"</p>