

Datum	Denní záznamy stavby
17. 10. 2018 STŘEDA	<p>PRACOVNÍCI: 5x THP; 6x PORR; 1x THP, 2x VVÁŘEČ, 2x DĚLNÍK NAPÍNÁNÍ KOTEV, 1x DĚLNÍK; 1x TSO: 1x THP, 3x INSTALATÉR, 2x STROJNÍK, 1x DĚLNÍK, 4x ŘÍDČ; 3x SOTERO: 3 DĚLNÍCI; 2x DĚLNÍK JIMU</p> <p>POČASÍ: +15°C / +20°C, POLOJASNO</p> <p>MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, UNC, VVÁŘEČKY, NAPÍNACÍ JOUTRAVA (KIA KOTVY), MOTOROVÉ PILY, PAŠOVÝ BAGER (20t), NAKLADNÍ AUTA: 3x 8-KOLA, 1x 6-KOLA, PAŠOVÝ BAGER (15t)</p>
	<p>PROVÁDĚNÉ PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NAPÍNÁNÍ KOTEV PAŽENÍ: KA 15, KA 16, KA 17, KA 18, KA 19, KA 20, KA 21, KA 22, KE3, KE4, KE5, KD1, KD2, KD3</li> <li>• OSAZENÍ A KŘÍŽOVÁNÍ JACHET J15 A J15</li> <li>• SVAROVÁNÍ PŘEVÁŽEK U KOTEV T1, T2, T3</li> <li>• DOPLAČOVÁNÍ VÝDŘEV + VÝPLNĚNÍ ZEMINOU KOLEM KOTEV KA 20, KA 21, KA 22</li> <li>• ZHOTOVENÍ VÝDŘEV MEZI MIKROČÍPORY M25 - M216 + JALOŽENÍ KOLEM KOTEV KE3, KE4, KE5, KP1, KD2, KD3</li> <li>• KOPÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY V PROSTORU MEZI ZÁKLADOVÝMI PILOTAMI P16 - P26 - P19 - P28, ÚROVEŇ VÝŠKOVÁ BYLA SNÍŽENA 0,5m NAD HLAVY ZÁKLADOVÝCH PILOT + ODVOZ ZEMINY NA DEPONII</li> <li>• DEMOLICE BET. ZÁKLADU NALEZENÉHO CCA UTROVITŘED STAVEBNÍ JÁMY</li> </ul>
	<p>SEVERNÍ ČÁST:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBNÁZENÍ A OČIŠTĚNÍ HLAV PILOT P22 - P33 POMOCÍ BAGRU A RUCNÍM DOČIŠTĚNÍ</li> </ul>
	<p>ZA ZHOTOVITELE ING. RADEK DOHNAL</p> <p>ZA DP Pospíšil</p>
17. 10. 2018	<p>Záměr technického dozoru investora Objednatel dala pokyn zhotovitel, k provedení prací dle TLZ č. 03 "Průběh" betonové konstrukce ve stavební jámy na jím stavení. Detaily viz "Pokyn objednatel" Pospíšil</p>