

KONTROLNÍ LIST

BSL 3, čistých prostorů, prostor Zvířetníku

Výpis bodů níže samozřejmě není konečný, ale na tyto body je kladen důraz, protože jsou kritické pro správné fungování uvedených prostor

Cíl kontroly:	Datum kontroly:	Výsledek:	Poznámka:
Fyzická kontrola těsnosti spojů VZT potrubí a prvků			
Fyzická kontrola těsnosti spojů potrubí do dekontaminace			BSL3
Kontrola přítomnosti zpětných klapek na přívodech médií (Voda, CDA, CO2, O2)			
Kontrola spojů podlahové krytiny.			
Bude vhodné konzultovat umístění všech prvků s uživateli před jejich instalací na místě (EPS, CCTV a další)			
Před instalací si potvrdit umístění vypínačů			
Před instalací si potvrdit umístění čistých telefonů před jejich instalací			
Před instalací (vyřezáním děr do panelu) elektrických a datových zásuvek si potvrdit umístění s uživatelem			
Kontrola provedení prvků, které se utěsňují jiným způsobem než tmelem nebo silikonem (např. světla nebo některé VZT prvky)			
Fyzická kontrola utěsnění všech prostupů přes bariéru (zásuvky, čidla, kabely, trubky apod.) před jejich zakrytím například krytkami nebo vybavením.			
Fyzická kontrola zasílikonování všech prvků (panely, vybavení, atd.) a kontrola utěsnění celé bariéry.			

Vypracoval: