

1. Ve výkazu výměr v části 02- nové konstrukce jsou tyto položky:

83	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	339,890		0,00	CS ÚRS 2021 01
84	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	921,080		0,00	CS ÚRS 2021 01
87	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	339,890		0,00	CS ÚRS 2021 01
88	K	632441293	Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	339,890		0,00	CS ÚRS 2021 01

Dle našeho názoru se jedná o zdvojené položky, dle PD má být cementový potěr.

Dále v rozpočtu chybí obvodová dilatace potěrů.

Žádáme tímto o upřesnění.

2. Ve výkazu výměr v části 03.6 Silnoproud jsou tyto položky

1	K	K103	Specifikace dodávky rozvodnice 02RS11	ks	1,000		0,00	
2	K	K104	Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS23	ks	1,000		0,00	
3	K	K105	Specifikace dodávky rozvodnice 02RS31	ks	1,000		0,00	
4	K	K106	Specifikace dodávky rozvodnice 02RS31	ks	1,000		0,00	
5	K	K107	Specifikace dodávky rozvodnice 02RS41	ks	1,000		0,00	
6	K	K108	Specifikace dodávky rozvodnice 02RS51	ks	1,000		0,00	

Položky jsou detailně rozepsány v dalších řádcích rozpočtu (pol. 7-71), vyplněním těchto položek dochází k navýšení ceny. Rozpočet byl zřejmě převeden z původního rozpočtu vytvořeného rozpočtářem elektro do Krosu, v původním rozpočtu byly zřejmě vzorce nastaveny tak, aby počítaly pouze s hodnotou z řádků 1-5 do celkové ceny a nezapočítávaly se ceny z řádků 7-71.

Žádáme tímto o upřesnění.

3. V listu 03.6. - Silnoproud prosím o úpravu položky součtů rozvaděčů.

Po doplnění odpovídající ceny/vzorce do položek 1-6 se ceny pro rozvaděče započítávají do celkového součtu 2x. A položky 3 a 4 jsou totožné. Prosím o opravu VV.