

ZMĚNOVÝ LIST – „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno“

Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU (1. etapa)

Navrhovatel změny GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.	Registrační číslo Změnového listu (ZL): 008	Index navrhovatele GD	Číslo SO nebo PS SO3030,3040	Pořadové číslo ZL 008
Index navrhovatele změny: GD_generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI ...technický dozor investora J...jiný	Datum vydání ZL :	9.10.2012		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :			<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	Areálová kanalizace		<i>vyplní GD</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO3030, SO3040		<i>vyplní GD</i>
Název změny: Úprava kanalizace a OLK				
Předmět změny: Úprava kanalizace a odlučovače lehkých kapalin				
Položka, popis: Vykopání rýh a připravení rýh, dodávka a montáž potrubí, dodávka a montáž OLK2, dodávka a montáž šachet, uličních vpustí, provedení zkoušek potrubí, bednění vpustí a betonáž vpustí, vybourání komunikace a její obnova po dokončení, bezvýkopová sanace kanalizace				
Důvod změny: Po zaměření stávající kanalizace bylo zjištěno, že její hloubka je o cca 1,5 m větší, než bylo uvažováno v předchozích stupních projektové dokumentace. Nově navrhovanou kanalizaci by proto bylo nutné více zahloubit, aby do ní mohla být dopojena část stávající dešťové kanalizace. Dokumentace DVD byla zpracována na úrovni znalosti dostupných v době jejího vzniku. Navrhovaná změna řešení na základě této nepředvídatelné skutečnosti spočívá ve vybudování OLK2 a části SO 3030 v souladu s dokumentací pro stavební povolení, její realizaci nebude nutné prohlubovat nově budovanou stoku SO 3000 Kanalizace jednotná, šachta S4 - S1 o cca. 1,5 m. V rámci realizace stavby bylo kamerovými zkouškami zjištěno, že část kanalizace pod budovou D, do které je napojován systém jednotné kanalizace (SO 3000) realizovaný projektem je v nevyhovujícím až havarijním stavu. Z tohoto důvodu je nutné ji opravit, aby byla zachována komplexní a garantovaná životnost kanalizace s minimalizací budoucích investičních nákladů na opravu. Navržená změna nemá negativní dopad na rozsah a užité vlastnosti stavby a nezpůsobuje zhoršení technických parametrů.				
Přílohy: 1. Rozpočet (1x A4), 2. Schema provedené úpravy, 3. Vzorový řez, 4. Podélný profil, 5. Situace, 6. Technické listy šachty, 7. Odlučovač OLK2, 8. Projekt původního řešení, 9. Schema sanované kanalizace, 10. Schema opravy komunikace, 11. Důsledky Změny z hlediska technických požadavků a dokumentace, 12. Případná rizika a důsledky realizace Změny, 13. Záznam z prohlídky kanalizace				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: konečná cena: 770 494,- Kč bez DPH	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 770 494,- Kč bez DPH snížení ceny o: 0,- Kč bez DPH		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní GP / projektový manažer	
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní: 0	ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:				Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD		Datum a podpis: Ing. Aleš Kulatý		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Petr Uhrin		
Podpis zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Tomáš Staněk		
Podpis ředitele projektu	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Roman Čermák, M.Sc., MBA		
Podpis zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: doc. Ing. Ladislav Janiček, Ph.D., MBA		