

ZMĚNOVÝ LIST – „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno“

Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU (1. etapa)

Navrhovatel změny GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 005	Index navrhovatele GD	Číslo SO nebo PS SO7030, 7040	Pořadové číslo ZL 005
Index navrhovatele změny: GD...generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI ...technický dozor investora J...jiný	Datum vydání ZL :	28.11.2012		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :			<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	ASŘ		<i>vyplní GD</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	7030, 7040		<i>vyplní GD</i>
Název změny: Výplň dutin 1.PP				
Předmět změny: Vyplnění dutých prostor pod podlahou 1PP hubeným betonem				
Položka, popis: Vybourání některých částí stávajících železobetonových panelů v místech umožňujících vyplnění dutin, výplň prostoru dutin hubeným betonem, realizace podlahové ZB desky v místech vybouraných částí panelu.				
Důvod změny: V průběhu přípravných prací byl zhotovitelem stavby pod podlahou suterénu budovy B a C zjištěn prostřednictvím sond dutý prostor, který nebylo možno na základě žádných dostupných informací předvídat. Sondami bylo zjištěno, že prostor mezi základovými pásy vytvářející základový rošt budovy je dutý, překrytý betonovými dutinovými panely výšky 150 mm a šířky 600 mm. Statickým posouzením panelu s ohledem na budoucí plánované zatížení a provozní potřeby, kdy v přízemí objektu B budou umístěny záložní zdroje elektrické energie (DUPS) a související technologie a v budově C technologie strojovny chlazení, bylo zjištěno, že konstrukce panelu nad dutinami nezajišťuje dostatečnou únosnost. Technicky proveditelným řešením, jak zvýšit únosnost panelu na dostatečnou mez pro přenesení plánovaných zatížení je vyplnění dutin hubeným betonem.				
Přílohy: 1. Rozpočet zhotovitele (3x A4), 2. Půdorys 1PP objekt C – rozsah nutné sanace, 3. Půdorys 1PP objekt B – rozsah nutné sanace, 4. Statický výpočet podlahy 1PP objekt C, 5. Statický výpočet podlahy 1PP objekt B, 6. Důsledky změny z hlediska technických požadavků a změn dokumentace, 7. Případná rizika a důsledky realizace změny, 8. Fotodokumentace				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: konečná cena: 344 910,- Kč bez DPH	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 344 910,- Kč bez DPH snížení ceny o: 0,- Kč bez DPH		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní GP / projektový manažer	
Dopady do HMG GD: celkový počet dní: 0		ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:			Vyplní GD / provádějící změnu	
Podpis zástupce GD		Datum a podpis: Ing. Aleš Kulatý		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Petr Uhrin		
Podpis zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Tomáš Staněk		
Podpis ředitele projektu	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Roman Čermák, M.Sc., MBA		
Podpis zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: doc. Ing. Ladislav Janiček, Ph.D., MBA		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.