




# Pavilon A2 \_ situace ZOV

M1:250

## LEGENDA ZNAČENÍ

-  - demontovat gabionové konstrukce pro zeleň , včetně odstranění zeleně
-  - panelová plocha pro jeřábovou dráhu a nákladní automobil
-  - hranice plochy zařízení staveniště
- 1 - CHEMICKÝ ZÁCHOD

2 - BUŇKA PRO SKLAD MATERIÁLU A PRACOVNÍHO NÁČINÍ

3 - PLOCHA PRO DOČASNÉ ULOŽENÍ MATERIÁLU

## POZNÁMKY

- 1) Dle zvoleného typu jeřábu, který svými rozměry zasahuje do komunikace, je dodavatel povinen zajistit ZUK včetně dopravního značení a projednání s dotčenými orgány zejména s FN Brno
- 2) Dodavatel je povinen zabezpečit stávající podzemní a nadzemní sítě, které by mohly být dotčeny zařízením staveniště, stavebními pracemi, jeřábovou dráhou.
- 3) Podél staveniště zřídit mobilní oplocení
- 4) Po dobu montážních prací se doporučuje zřízení ochranného lešení, zabezpečující práci ve výškách
- 5) Po dokončení stavebních prací a zrušení zařízení staveniště je třeba uvést plochu do stávající podoby

