

Výstavba BIOPHARMA HUB

1A) Stavební program - Příloha č. 07.1 Ústav výpočetní techniky - plochy - tabulková část

Podlaží	Kód místnosti	Název místnosti	Typ prostoru	Účel	Uživatel	Plocha m2	Počet prac. / míst2	Kapacita	Poznámka	Poznámka2
		Sál IT pro ÚVT - předpokládaný počet racků 97 ks			ÚVT	350			předpokládaný příkon IT na sál 980 kW	předpokládaný příkon chlazení dle příkonu IT
		Ostatní								Pro Sál ÚVT je zapotřebí uvažovat index podlažní plochy pro ostatní plochy PUčx1,9
		strojovna hašení + chlazení u sálu							minimálně 3+1 jednotka	musí přiléhat k sálu IT
		rozvodny							situovat do společných prostor u rozvodu objektu	
		Dynamická UPS - 2x nebo motorgenerátor + UPS2x							technické zázemí objektu	
		Transformátor							technické zázemí objektu - objektová TS	
		Suché chladiče							předpokládaný počet 6 ks - 2x8m každý	umístění na střechu

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele na funkci a věcný rozsah projektovaných objektů. Věcně jsou v nich specifikovány pouze požadavky na čisté užitkové plochy laboratoří, pracoven, místností pro výuku a ostatních místností přímo využívaných k pedagogickým a podpůrným činnostem Objednatele a specifické požadavky prostředí, plánované technologické vybavení, funkci a účel Výstavby Biopharma Hubu. Stavební program nespecifikuje plochy sociálních zařízení, komunikací a technického vybavení nezbytného pro bezpečný a spolehlivý provoz objektů – tyto plochy navrhne Zhotovitel v minimálním technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu s funkcí objektů, ČSN a platnými předpisy.

Legenda ploch:	PUČ	ČISTÁ UŽITKOVÁ PLOCHA (pracovny, laboratoře, výuka, sklady pro uvedené místnosti),
	TZ	PLOCHA TECHNICKÝCH ZÁZEMÍ,
	KOM	PLOCHA VNITŘNÍCH KOMUNIKACÍ A KORIDORŮ,
	SZ	PLOCHA SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ,
	Š	PLOCHA ŠATEN
	V	VENKOVNÍ PLOCHY