

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	25
Datum zaevidování TLZ:	03.06.2020
Datum předložení TLZ:	15.07.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9003/0048/18
Ze dne:	29. 6. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Stavba:	Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
Objekt:	D101 Simulační centrum MU
Název změny:	Stavební připravenost pro systém RFID

Důvod změny a identifikace původce změny:

Pro objekt SIMU uvažujeme využití RFID systém, který bude využívat bezpečnostní brány ve východech pro zadržení neoprávněného vynesení simulační techniky mimo určenou zónu. Pro systém RFID je nezbytná stavební příprava: doplnění bezpečnostních kamer (zabírajících vycházející osoby), kabeláž LAN s PoE napájením pro vlastní napojení RFID bran a vodič pro poplachové hlášení do systému zabezpečovacího zařízení, kterým bude SIMU vybaveno.

Popis změny:

Pro systém RFID bran bude u každého východu z výukových prostor do hlavní haly v 1. NP a na parkoviště v 1 + 2. podzemním podlaží doplněno:

- Bezpečnostní kamera, která zabírá osoby vycházející z výukových prostor a schodiště
- V podhledu bude do místa umístění brány RFID přiveden:
 - LAN kabel (s PoE napájením) s 3 m rezervou, neukončený zásuvkou
 - kabel od brány – propojení se zabezpečovacím systémem pro hlášení o poplachu – do nejbližšího expandéru EZS s 3 m rezervou v místě brány (zabezpečovací systém pak automaticky uloží požadovanou časovou sekvenci z kamery)

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.:

- Milník č.11 – Předání díla

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Tato změna doplňuje kamerový systém v objektu a současně bude provedena připravenost pro osazení a montáž RFID bran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vyjádření technického dozoru investora

Technický dozor investora souhlasí s požadavkem Objednatele na stavební připravenost pro RFID brány. Vzhledem k postupu prací je pro Objednatele výhodné realizovat přípravu pro RFID ještě před dokončením stavby generálním dodavatelem (Zhotovitelem).

Realizace přípravy pro RFID až po dokončení Díla by znamenala zásah do předmětu záruky Zhotovitele a také vyšší finanční náklady na provedení prací.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Slaboproud

- SIM - RDS - D 101 - 12 - UKS_TEL_DZ_CCTV
- SIM - RDS - D 101 - 12 - PZTS_EKV

Přílohy:

1. Projektová dokumentace

Stávající projektová dokumentace

DVD – D 101 – ASŘ – část 12 SLP:

- SIM - DVD - D 101 - 12 - 002 - 01_Pudorys 2.PP
- SIM - DVD - D 101 - 12 - 003 - 01_Pudorys 1.PP
- SIM - DVD - D 101 - 12 - 004 - 01_Pudorys 1.NP
- SIM – DV- D - D 101 - 12 - 010 - 01_Blokove schema UKS_TEL_DZ_CCTV

Nová realizační PD popř. revize zahrnující požadované změny

- SIM - RDS - D 101 - 12 - 018 - 01A_UKS_TEL_DZ_CCTV - Pudorys 2.PP
- SIM - RDS - D 101 - 12 - 019 - 01A_UKS_TEL_DZ_CCTV - Pudorys 1.PP
- SIM - RDS - D 101 - 12 - 020 - 01B_UKS_TEL_DZ_CCTV - Pudorys 1.NP
- SIM - RDS - D 101 - 12 - 034 - 00A_PZTS_EKV - Pudorys 2.PP
- SIM – RD- S - D 101 - 12 - 035 - 01A_PZTS_EKV - Pudorys 1.PP
- SIM - RDS - D 101 - 12 - 036 - 03A_PZTS_EKV - Pudorys 1.NP
- SIM - RDS - D 101 - 12 - 041 - 04A_PZTS_EKV - Blokove schema

2. Rozpočty dle revize – přípočty






3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	---
Finanční dopad:	S dopadem	
	306.891,31 Kč bez DPH	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Rostislav Sitarčík	12 -08- 2020		
Za objednavatele:	Ing. Jitka Blažková	12 -08- 2020		
Za TDI:	Ing. Jiří Šoltés	12 -08- 2020		
Za projektanta:	Ing. arch. Pavel Bainer	12 -08- 2020		
Za zhotovitele:	Ing. Petr Jureček hlavní stavbyvedoucí	12 -08- 2020		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY