

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 – JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt G (Gorkého 7) – Bariérové záchody**

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: grof@rect.muni.cz
Uživatel	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: tajemnik@phil.muni.cz
	Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: janca@teiresias.muni.cz
Zhotovitel	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 obchod@psvs-struktura.cz
Pořadové číslo Změnového listu: 04		
Klasifikace Změny	Změna De minimis	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:		
1) Důvod a popis Změny:	<p>V projektové dokumentaci je trasa „stoupačky“ studené vody, teplé užitkové vody a cirkulace uvažována v prostoru chodeb. Po dohodě s uživatelem byla trasa změněna a je v souběhu se stoupacím potrubím kanalizace. To by znamenalo provést prostupy (jádrové vrty) nosnou vnitřní stěnou o tl. 900 mm v každém podlaží.</p> <p>Změnou trasy vodovodu došlo k značnému zjednodušení prováděných. Jádrové vrt DN 60 mm v délce 900 mm, byl proveden nad podhledem v 1.PP z prostoru výměňkové stanice do chodby pro napojení cirkulace. Dále byl proveden vrt DN 160 mm v délce 900 mm nad podhledem z chodby do běžných WC pro napojení všech výše zmiňovaných potrubí. Vrtem je veden odpad kanalizace DN 50 mm a potrubí PPR studená a teplá užitková voda.</p>	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL4 – Jádrové vrtání – Bariérové WC (položkový soupis)“	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce celkem: +5 532,56 Kč bez DPH	
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL4 – Jádrové vrtání – Bariérové WC (položkový soupis)	
Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 19.8.2021	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 19.8.2021	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**
 Objekt: **02 Změnové listy běžné WC**
 Rozpočet: **02/04 ZL č. 4 Jádrové vrtání**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 532,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 532,56


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 532,56 CZK
Základní DPH	21 %	1 161,84 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 6 694,40 CZK

v



 Za zhotovitele

dne

19.8.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 467,60	99
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			64,96	1
Cena celkem					5 532,56	100

Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	02	Změnové listy běžné WC
R:	02/04	ZL č. 4 Jádrové vrtání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 467,60
1	970031060T01	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	0,45000	2 069,71	931,37
		Prostup pro cirkulaci z kotelny do chodby; účtováno pouze 50% délky : 0,45		0,45000		
2	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,90000	3 115,00	2 803,50
		Prostup z chodby do WC (2x DN25, 1x DN20) : 0,9		0,90000		
3	970033060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm	m	0,45000	239,00	107,55
4	970033160R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm	m	0,90000	404,00	363,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,90000 :				
		0,9		0,90000		
5	970034060R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 60 mm	m	0,45000	400,00	180,00
6	970034160R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	0,90000	657,00	591,30
7	970037060R00	Příp. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 60mm	m	0,45000	254,50	114,53
8	970037160R00	Příp. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 160mm	m	0,90000	417,50	375,75
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				64,96
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,03484	678,00	23,62
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03484	226,00	7,87
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,03484	15,60	0,54
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03484	318,00	11,08
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,03484	35,40	1,23
14	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,03484	292,00	10,17
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,03484	300,00	10,45

