

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2015

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem
Ve věcech technických jednají: Ing. Jan Brychta, Ing. Ján Neupauer, tel. 549 495 532; 724 775 256;
e-mail: neupauer@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: 3E system, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Klarisky 626/21, 644 00 Brno
IČ: 292 64 383
DIČ/VAT: CZ29264383
Zastoupen: Ing. Radkem Křivánkem, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69248
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
IBAN: 2559947309/0800
Korespondenční adresa: Klarisky 626/21, 644 00 Brno
Ve věcech technických jednají: Ing. Radek Křivánek, tel. č.: 604223016, e-mail: krivanek@3esystem.cz
Ing. Petr Růža, tel. č.: 605232032, e-mail: pruza@3esystem.cz

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2015 (dále jen „smlouva“).

II. Odůvodnění dodatku č. 1

- 2.1. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy.
- 2.2. V průběhu prací bylo ze strany SUKB a IO zjištěno možné riziko při osazení hlavního rozvaděče v jedné místnosti spolu s generátorem chlórionidu. Hrozilo by zkorodování vnitřního vybavení rozvaděče, včetně kontroléru, které by mělo za následek škody na majetku. Bylo tedy rozhodnuto přesunutí rozvaděče do místnosti s minimálním rizikem, co mělo za následek navýšení délky přívodních kabelů a tedy i navýšení ceny. Původní délky kabelů byly odečteny.
- 2.3. Dále, z důvodu oddálení termínu odstávky vodovodu severní větve kampusu (překážka vznikla na straně objednatele), které se uskutečnilo 15 - 16.8, je nutné prodloužit termín pro dokončení díla.
- 2.4. Na základě výše uvedeného se strany vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy.

Handwritten signatures and initials.

III. Předmět dodatku č. 1

3.1 Dosavadní znění článku VII. Cena díla, odstavce 1 se doplňuje textem:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a činí:

cena dle smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2015 činí	293.083,00 Kč bez DPH
cena díla dle dodatku č. 1 činí	13.544,00 Kč bez DPH
cena celkem vč. dodatku č. 1 činí	306.627,00 Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace změn tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3.2 Dosavadní znění článku V. Lhůta pro provedení díla, odstavce 3 se nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 4. 9. 2015. Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 4.3 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2015.

V Brně dne 31.8.2015

V Brně dne 31.8.2015




za objednatele

Masarykova univerzita

Ing. Martin Veselý

kvestor



za zhotovitele

3E system, s.r.o.

Ing. Radek Křivánek

jednatel



Příloha č. 1 dodatku č. 1

Kalkulace více - méně prací MaR A5 CIO2

číslo položky	kabel typu	DĚLKA [m]	Druh kabelu	CELKEM [Kč]
DÍL 01-54 MONTÁŽNÍ PRÁCE				
14	CYKY J 3x1,5	37	11,7 Kč	432,90 Kč
17	JYTY 2x1	76	6,8 Kč	516,80 Kč
18	JYTY 4x1	110	11,6 Kč	1 276,00 Kč
29	belden 9841	25	124,5 Kč	3 112,50 Kč
	mars 62/50 kabelové uložení	17	180,0 Kč	3 060,00 Kč
Celkem				8 398,20 Kč
14	CYKY J 3x1,5	-32	11,7 Kč	-374,40 Kč
17	JYTY 2x1	-12	6,8 Kč	-81,60 Kč
18	JYTY 4x1	-17	11,6 Kč	-197,20 Kč
Celkem				-653,20 Kč
Součet více - méně prací - MONTÁŽNÍ MATERIÁL				7 745,00 Kč
DÍL 19-51 ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE				
40	CYKY J 3x1,5	37	12,1 Kč	447,70 Kč
42	JYTY 2x1	76	12,1 Kč	919,60 Kč
43	JYTY 4x1	110	12,1 Kč	1 331,00 Kč
47	belden 9841	25	12,1 Kč	302,50 Kč
	mars 62/50 kabelové uložení	17	208,0 Kč	3 536,00 Kč
Celkem				6 536,80 Kč
40	CYKY J 3x1,5	-32	12,1 Kč	-387,20 Kč
42	JYTY 2x1	-12	12,1 Kč	-145,20 Kč
43	JYTY 4x1	-17	12,1 Kč	-205,70 Kč
Celkem				-738,10 Kč
Součet více - méně prací - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE				5 798,70 Kč
CELKEM VÍCEPRÁCE				13 544,00 Kč