



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
		<i>o dílo</i>		
Číslo smlouvy (vlast č.sml. nebo datum pod)	5	Dotatek ke smlouvě č.: 1 (č.sml.z EIS Magion)	9	<i>MU - SML 303 - 0007 - 16 - FSS</i>
Předmět plnění *	3	<i>Rekonstrukce trafostanice TS 1937</i>		
Smlouvu předkládá	4	jméno	datum	podpis
		<i>ŽIHA TOMAŠ</i>	<i>22.6.2016</i>	
Dodavatel/Odběratel	6	název	IČO	DIČ
		<i>Jemnická stavba a.s.</i>	<i>25569554</i>	<i>CZ25569554</i>
Účinnost smlouvy od - do	7			
Celková cena plnění (konečná cena)	8	<i>407 709,- Kč bez DPH / beze změny</i>		
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	<i>viz dodatek 24.6.2016</i>		
Platební podmínky		<i>viz smlouva</i>		
Přechod vlastnictví		<i>viz smlouva</i>		
Smlouvu schválil *		jméno	datum	podpis
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy		Zakázka <i>9006</i>	Činnost <i>4741</i>	Pracoviště <i>230001</i>
				<i>následně úhrada FRIM MU dle pravidel rozpočtu 2016</i>
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno	datum	podpis
Vedoucí EO HS		jméno	datum	podpis
		<i>Juranová</i>	<i>22.6.2016</i>	
Stanovisko EO HS				
Schválí za OVZ		jméno	datum	podpis
		<i>Hgr. KREJČIČKA</i>	<i>22.6.2016</i>	
Stanovisko za OVZ		<i>za PRO RUKU bez příjmového</i>		
Příkazce operace		jméno	datum	podpis
		<i>Dančák</i>	<i>22.6.2016</i>	
Správce rozpočtu		jméno	datum	podpis
		<i>Kadlčková</i>	<i>22.6.2016</i>	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 13.1.2016

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Ing. Martinem Veselým, kvestorem**
Kontaktní osoby: **PaedDr. Jan Jebas, tel. č.: 549 49 1909, e-mail: jebas@fss.muni.cz**
Ing. Stanislav Krčmař, tel. č.: 549 49 5242, e-mail: krcmar@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Jemnická Stavba a.s.**
Sídlo: **U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice**
IČ: **255 69 554**
DIČ/VAT ID: **CZ25569554**
Zastoupen: **Jaroslavem Tříletým**
Zápis v obchodním rejstříku: **u KS v brně, oddíl B, vložka 3034**
Bankovní spojení: **u KB Třebíč, č.ú.: 6687140217/0100**
Korespondenční adresa: **U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice**
Kontaktní osoby: **Jakub Tesař, tel. č.: 602 544 170, e-mail: tesar@jemnicka-stavba.cz**

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.1.2016

II.

Předmět dodatku

- 1) Na základě objektivních, neočekávaných skutečností, které byly písemně oznámeny Objednateli Zhotovitelem dne 02.06.2016 se tito spolu v souladu s čl.V., odst.5) písm.j) dohodli na prodloužení lhůty pro předání díla. Písemné oznámení Zhotovitele je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.
- 2) Článek V, odst.4) písmeno a) Lhůta pro předání díla se mění takto:

- a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 24.06.2016. Zapojení nové trafostanice bude za součinnosti se společností E.ON provedeno dne 22.6.2016 v ranních hodinách. Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.


III.

Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání stanovené Smlouvou o dílo ze dne 13.1.2016 zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 22.6.2016

V Jemnici dne 02.06.2016



Ing. Martin Veselý
kvestor,
za objednatele



Jaroslav Tříletý,
místopředseda představenstva,
za zhotovitele

**Jemnická Stavba a.s.**
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568/450774-5, Fax: 568/450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Příloha č. 1: Oznámení Zhotovitele se žádostí o prodloužení lhůty pro předání díla.



Žádost o prodloužení lhůty pro předání díla dle Smlouvy o dílo ze dne 13.1.2016

Vážený,

Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro předání díla dle čl.V. odst.5), písm. j). Naše organizace Jemnická Stavba a.s., dokončila v řádném termínu plnění předmětu smlouvy tj. úpravu prostoru trafostanice TS 1937, instalovala nový transformátor, připravila kabeláž a provedla úklid prostor (viz příloha kopie stavebního deníku). Uvedené práce byly dokončeny 7.4.2016.

Finální část, tj. zapojení nového transformátoru do rozvodné sítě, je však zapotřebí provádět v součinnosti se společností E. ON a v současně také v termínu vhodném pro uživatele objektu Joštova 10, Fakultu sociálních studií.


Z důvodu neočekávaných skutečností ze strany E.ON (konkrétně dovolená technika Hochmanna, správce trafostanice TS 1937) došlo k posunu termínu převzetí a odsouhlasení Místního provozního plánu. Následně bylo zapotřebí najít vhodný termín pro zapojení nové trafostanice tak, aby nekolidoval s potřebami uživatele FSS. Z termínů, které nám jako možné pro zapojení předložil E. ON, jsme se kvůli probíhajícímu zkouškovému období nakonec s paní tajemnicí Kadlčkovou mohli shodnout až na datu 22.6.2016 mezi 6.00 – 8:00 hod. Jiný termín nebyl pro FSS akceptovatelný.

Na základě uvedených skutečností žádáme zdvořile o prodloužení lhůty předání díla na závazný konečný termín 24.06.2016. Věříme v kladné posouzení naší žádosti.

V Jemnici 2.6.2016

.....
Jaroslav Tříletý

Místopředseda představenstva

 **Jemnická Stavba a.s.**
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568/450774-5, Fax: 568/450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554