

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
Fakulta informatiky, Botanická 68a, 602 00 Brno
Právní forma zadavatele: **veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **prof. RNDr. Jiřím Zlatuškou, CSc., děkanem fakulty**
Kontaktní osoba: **RNDr. Lenka Bartošková, tajemnice Fakulty informatiky, tel. č.: 549 49 1802, e-mail: bartoskova@fi.muni.cz**
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Synerga a.s.**
Sídlo: **S.K. Neumanna 634, 664 01 Bílovice nad Svitavou**
IČ: **60735678**
DIČ/VAT: **CZ60735678**
Zastoupen: **Ing. Martinem Polákem, předsedou představenstva**
Zápis v obchodním rejstříku: **KS Brno, oddíl B, vložka 1510**
Korespondenční adresa: **Sladkého 13, 617 00 Brno**
Kontaktní osoby: **Ing. Martin Beran, tel. č.: 548 213 222, e-mail: beran@synerga.cz**
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

II.

Účel dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce a dodávky za účelem propojení stávajících systémů pro monitorování a ovládání zařízení a technologií zajišťujících provoz části objektu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity do Building Management Systemu (dále jen „BMS“).
- 2) Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla došlo k naplnění ustanovení čl. IV. odst. 7 písm. b), neboť si objednatel vyžádal lhůtu na testování a rozhodnutí kvůli změně

ORCAWEB/ENTELIWEB, tedy došlo k přerušení provádění díla z pokynu objednatele, a vzhledem k včasnému nepředání podkladů ze strany objednatele k provedení aktualizace technologického pasportu z důvodu probíhající reklamace technologického pasportu u generálního dodavatele stavby „Výstavba a modernizace FI a ÚVT – 1. a 2. Etapa, Botanická 68a, Brno“, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy tak, jak je uvedeno v následujícím článku.

III.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. IV odst. 5 písm. a) Termín předání díla tak, že toto ustanovení nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje **předat dílo nejpozději do 12. 8. 2016**. Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.“
- 2) Smluvní strany se dohodly, se mění čl. VI. odst. 17 písm. b) Aktualizace technologického pasportu tak, že toto ustanovení nově zní:
„Objednatel předá zhotoviteli podklady k provedení pasportizace nejpozději do 31. 12. 2016.
Zpracovaný pasport bude objednateli předán nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) pracovních dnů ode dne převzetí podkladů k provedení pasportizace, a to 1x (slovy: jedenkrát) v listinné a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, v editovatelné i needitovatelné verzi.“
- 3) V ostatních ustanoveních zůstává text smlouvy o dílo nedotčen.

IV.

Závěrečná ustanovení


- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po 1 (slovy: jednom) z nich.
- 2) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 20. 6. 2016

V Brně dne 17. 6. 2016



prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.,
děkan,
za objednatele



Ing. Martin Polák,
Předseda představenstva,
za zhotovitele

Synerga a. s.
DIČ: CZ60735678
Stř. 62

