

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 24.3.2012 (dále jen Smlouva) mezi

Objednatelem

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem
(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitelem

Zlínstav a. s.,
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín,
IČ 283 15 669, DIČ CZ28315669,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 5743,
zastoupená Jiřím Stackem, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy.

Objektivně nepředvídatelná okolnost, to je nález významného archeologického artefaktu ve stavební jámě a následující podrobný archeologický výzkum v trvání 6 týdnů (viz zápisy z koordinačních porad dne 28.8.2012, 4.9.2012, 20.9.2012, 11.10.2012), způsobila prodloužení doby realizace prací pro splnění milníku č. III o 10 dní.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy ve znění Dodatku č.1 se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.5 následujícího znění:

„2.5 Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnových listech č. ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 9, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 17, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí.“

2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, v odstavci 5.1 Smlouvy ve znění Dodatku č.1 222 671 685,-Kč se zvyšuje o cenu Změn v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 o částku 2 142 816,- Kč (dva miliony sto čtyřicet dva tisíc osm set šestnáct korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy se mění takto:

„5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **224 814 501,- Kč** (slovy dvě stě dvacet čtyři miliony osm set čtrnáct tisíc pět set jedna koruna česká).

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **44 962 900,- Kč** (slovy čtyřicet čtyři miliony devět set šedesát dva tisíc devět set korun českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku **269 777 401,- Kč** (slovy dvě stě šedesát devět milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta jedna koruna česká).“

3. Lhůta plnění Milníku uvedeného v bodě 3.4.3 Smlouvy o dílo prodlužuje o 10dní.
Příloha č. 2 smlouvy o dílo ze dne 24.3.2012 se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.
4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy č. 2 je jeho:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 4 – Sanace sloupů ve 4.NP budovy A
Změnový list č. 5 – Bourání stávající podlahy budovy F
Změnový list č. 6 – Bourání anglického dvorku v 1. PP budovy B1
Změnový list č. 7 – Nucené odvětrání knihovny TGM 1.NP budovy A
Změnový list č. 9 – Odstranění mříží a instalace čidel EZS
Změnový list č. 10 – Přezdívky nedbale zazděných otvorů
Změnový list č. 11 – Doplnění bourání a nového vyzdění průčelí A-B1
Změnový list č. 12 – Kolize základů budovy D
Změnový list č. 13 – Rekonstrukce pískovcového schodiště v budově A
Změnový list č. 17 – Přesun vrtné soupravy KLEMM 806

Příloha č. 2 – Příloha číslo 2 smlouvy o dílo - Specifikace Milníků

Příloha č. 3 - Rozpis ceny

V Brně dne 31.10.2012

V Zlíně dne 30.10.2012

Objednatel:




doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor MU

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO



Zhotovitel:



Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a.s

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

