

Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod)	5	Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9
Předmět plnění *	3	"Rekonstrukce ubytovacích buněk kolejí Vinařská - dodatek smlouvy o dílo č. 1"	
Smlouvu předkládá	4	jméno Mgr. Michal Baudys	datum 18.8.2014
Dodavatel/Odběratel *	6	název Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	IČO 29298113
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením Avízo	3a 3b
Celková cena plnění (konečná cena)	8	5 748 826,- Kč bez DPH	
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	dle této smlouvy	
Platební podmínky		dle této smlouvy	
Přechod vlastnictví			
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy		Zakázka 9688/3	Činnost 4746
	11	Pracoviště 999800	

Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)	jméno Mgr. Michal Baudys	datum 18.8.2014	podpis
--	------------------------------------	---------------------------	---------------

Vedoucí EO HS	jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 19.8.2014	podpis
Stanovisko EO HS			

Schváli za PrávO	jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum 20.8.2014	podpis
Stanovisko PrávO			

Vedoucí OVZ	jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum 21.8.2014	podpis
Stanovisko OVZ			

Příkazce operace	jméno Ing. Jan Brychta	datum 21.8.2014	podpis
Správce rozpočtu	jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 22.8.2014	podpis

Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)	jméno	datum	podpis



VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE „REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ“

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Masarykova univerzita

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno;

zastoupena doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem,

ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Jan Brychta, tel.: 549 49 1094,

Věra Benžová, tel.: 549 49 3085.

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku;

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Obchodní společnost/název/jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Se sídlem/s místem podnikání Bednařikova 1a, 628 00 Brno

Zastoupena Ing. David Hóta, jednatel

V provozně-technických věcech jedná: Ing. David Hóta, jednatel, tel 608 448 387

IČ: 29298113; DIČ: CZ29298113

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. ; číslo účtu: 107-1233510217/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72118

(dále jen „zhotovitel“)

TEXT DODATKU

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 03. 07. 2014 (dále jen „smlouva“).

1. Odůvodnění uzavření dodatku

- 1.1. Při provádění díla dle čl. 2. smlouvy (dále také zjednodušeně jen „dílo“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „méněpráce“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „změny díla“).
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro všechny vícepráce ujednané tímto dodatkem platí, že nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je přitom zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel.
- 1.3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických ani technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.
- 1.4. Při kalkulaci ujednaných víceprací smluvní strany vycházely z cen příslušných položek dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 smlouvy. Nebylo-li možné vycházet z položkového rozpočtu, využily smluvní strany v souladu s odstavcem 6.7 smlouvy aktuální ceníky RTS. Smluvní strany dohodly snížení ceny víceprací oproti cenám vypočteným dle RTS v rozsahu rozdílu, o který cena víceprací převyšuje cenu méněprací. Toto snížení je již zohledněno v položkovém rozpočtu. Celková cena díla stanovená v článku VI. smlouvy tedy zůstává beze změn.

2. Změny díla

- 2.1. Smluvní strany ujednaly zejména následující vícepráce a méněpráce:
 - Ponechání některých podkladních betonových konstrukcí
 - Celoplošné srovnání samonivelační stěrky
 - Změna řešení sprchového koutu
 - Zdvojení hydroizolace
 - Opravy omítek v pokojíchV podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce a méněpráce popsány ve změnovém listu a položkovém rozpočtu změn díla, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Odůvodnění změn díla

- 3.1. Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou vyvolány skutečným stavem budovy, který byl v průběhu provádění díla zjištěn, a to zejm. technickým stavem podkladních betonových konstrukcí podlahy a stavem stěn pod obložením.
Změny zahrnují zejména změnu konstrukcí podlah, úpravy řešení sprchových koutů a doplnění v rozpočtu neobsažených prací.

Na základě odhalení podkladových konstrukcí a vyhodnocení jejich technického stavu, vyhodnocení stavu svislých konstrukcí po odkrytí umakartových jader (nevhodných panelů apod.), rovněž s ohledem na rozměrové rozdíly a nestálosti prostorové i výškové v jednotlivých buňkách, byly dohodnuty vyplývající stavební úpravy. Tyto skutečnosti nebylo možno bez úplného vybourání konstrukcí nijak



předpokládat. Dohodnuté méně a vícepráce standard původního řešení nezvyšují, jsou v souladu se standardem původního řešení.

Po odstranění krytin bylo dohodnuto o ponechání podkladních betonových konstrukcí (až na 2 pokoje). Trhliny v podlahách budou sepnuty. Podlahy po vybouraných jádrech budou dobetonovány. Dále bylo dohodnuto celoplošné srovnání samonivelační stěrkou v odpovídající tloušťce. Dále byla po projednání provedena změna řešení sprchového koutu, kde byla z důvodu přizpůsobení skutečným, po odkrytí zjištěným rozměrům, vypuštěna keramická vanička, která se nahrazuje vpustí s dlážděnou spádovou vrstvou z betonu. Hydroizolace sociálky dle požadavku uživatele byla zdvojena a doplněna o těsnící pásy. Do rozpočtu byly dále doplněny práce stran opravy omítek v pokojích a další práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které je nutné pro bezvadné provedení díla provést.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.5. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list, položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce

V Brně dne 22. 8. 2014

.....
podpis

Masarykova univerzita

Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor

.....
podpis

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Ing. David Hóta
jednatel

Příloha č. 1 SoD


ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		1
jako součást SOD č.:		ze dne: 14.8.2014
Stavba:		
Rekonstrukce ubytovacích buněk kolejí Vinařská		
Účelové číslo stavby:		
Objekt:	blok A2 (2. a 3.NP), Vinařská 5, Brno	
Název změny:	Změna konstrukcí podlah, úpravy řešení sprchových koutů , doplnění v rozpočtu neobsažených prací.	
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
Na základě odhalení podkladových konstrukcí a vyhodnocení jejich tech. stavu, vyhodnocení stavu svislých konstrukcí po odkrytí umakartových jader(nevhodných panelů apod.) , rovněž s ohledem na rozměrové rozdíly a nestálosti prostorové i výškové v jednotlivých buňkách, byly dohodnuty vyplývající stavební úpravy. Tyto skutečnosti nebylo možno bez úplného vybourání konstrukcí nijak předpokládat. Dohodnuté méně a více práce standard původního řešení nezvyšují, jsou v souladu se standardem původního řešení.		
Popis změny :		
Po odstranění krytin bylo dohodnuto o ponechání podkladních betonových konstrukcí (až na 2 pokoje). Trhliny v podlahách budou sepnuty. Podlahy po vybouraných jádrech budou dobetonovány. Dále bylo domluveno celoplošné srovnání samonivelační stěrkou v odpovídající tloušťce. Dále byla po projednání provedena změna řešení sprchového koutu, kde byla vypuštěna keramická vanička, která se nahrazuje vpustí s dlážděnou spádovou vrstvou z betonu. Hydroizolace sociálky dle požadavku uživatele byla zdvojnásobena a doplněna o těsnicí pásy. Do rozpočtu byly dále doplněny práce stran opravy omítek v pokojích a další práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které je nutné pro bezvadné provedení díla provést. Neprováděné práce a dodávky byly odečteny.		
Náklady přípočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabídky:		
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradí. Termín dodání dle ZL je: nemá vliv na termín.		
Současně odsouhlasujeme cenovou nabídku, neboť je dodržen cenový režim dle SOD.		v průběhu realizace
	Jméno	Datum
Za TDI	Věra Benžová	14.8.2014
Za objednatele	doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA	14.8.2014
	Ing. Jan Brychta	14.8.2014
	Ing. František Dočekal	14.8.2014
Za GP		
Za zhotovitele	Ing. David Hota	14.8.2014
Cena díla podle SOD :		IC: 295 748 826,00 CZ29298113
ZL č.: 1	1	celkem bez DPH :
		0 Kč
Celková odsouhlasená cena po vyhodnocení:		5 748 826,00 Kč
Vypracoval:	Datum:	Podpis:
Ing. David Hota	14.8.2014	

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Bednářkova 1a, 628 00 00 Brno
IČ: 292 93 113 DIČ: CZ29298113

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1234b	Více a méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce ubytovacích buněk		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14sfm38	MUNI - Koleje Vinařská		Náklady na m.j.	0
Projektant	INTAR a.s. Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a.s. Brno			
Objednatel	Masarykova univerzita			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	5 595		
Z PSV celkem	-19 186		
R M práce celkem	13 591		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Hořt</i>	Jméno : <i>Ženský</i>
Datum :		Datum : <i>14.8.2014</i>	Datum : <i>14.8.2014</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Po odstranění krytin bylo dohodnuto o ponechání podkladních betonových konstrukcí (až na 2 pokoje). Trhliny v podlahách budou sepnuty. Podlahy po vybouraných jádrech budou dobetonovány. Dále bylo domluveno celoplošné srovnání samonivelační stěrkou v odpovídající tloušťce. Dále byla po projednání provedena změna řešení sprchového koutu , kde byla z důvodu přizpůsobení skutečným , po odkrytí zjištěným rozměrům , vypuštěna keramická vanička, která se nahrazuje vpustí s dlážděnou spádovou vrstvou z betonu. Hydroizolace sociálky dle požadavku uživatele byla zdvojena a doplněna o těsnící pásky. Do rozpočtu byly dále doplněny práce stran opravy omítek v pokojích a další práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které je nutné pro bezvadné provedení díla provést. Neprováděné práce a dodávky byly odečteny.

Stávba :	14sfm38 MUNI - Koleje Vinařská	Rozpočet : 1234b
Objekt :	01 Rekonstrukce ubytovacích buněk	Více a méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	64 646	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	120 905	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	-49 082	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-49 392	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-13 109	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	133 165	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-142 526	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	91 056	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	988	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	-174 173	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	19 285	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-10 294	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	60 960	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-30 169	0	0	0
783 Nátěry	0	32 522	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	13 591	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-68 373	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 595	-19 186	0	13 591	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm38 MUNI - Koleje Vinařská	Rozpočet: 1234b
Objekt :	01 Rekonstrukce ubytovacích buněk	Více a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	227,50	148,00	33 670,00
2	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	16,80	817,00	13 725,60
3	380941212R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, ŽB	m	17,99	959,00	17 250,49
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				64 646,09
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	196,28	34,30	6 732,40
5	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	503,49	47,75	24 041,65
6	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	700,00	55,00	38 500,00
7	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	1 259,30	41,00	51 631,10
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				120 905,15
Díl: 63		Podlahové konstrukce				
8	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	-48,99	2 380,00	-116 599,77
9	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-48,99	210,40	-10 307,81
10	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny tl. 8 - 12 cm	m3	3,70	62,30	230,26
11	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	-1,64	26 100,00	-42 921,45
12	631416211R00	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm s použitím suché směsi	m3	7,62	5 780,00	44 060,94
13	631416212R00	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 - 12 cm s použitím suché směsi	m3	3,70	5 565,00	20 568,24
14	632413106R00	Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 6 mm	m2	503,49	246,00	123 858,54
15	632415102R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm na cementové bázi	m2	-503,49	135,00	-67 971,15
	Celkem za	63 Podlahové konstrukce				-49 082,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	-32,93	1 500,00	-49 392,15
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-49 392,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-73,23	179,00	-13 108,73
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-13 108,73
Díl: 711		Izolace proti vodě				
18	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	-18,75	5,10	-95,64
19	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K , proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	387,86	225,00	87 268,95
20	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	287,00	147,00	42 189,00
21	62811120	Dod-Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný	m2	-21,61	15,10	-326,29
22	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 290,36	3,20	4 129,15
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				133 165,17
Díl: 713		Izolace tepelné				
23	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-865,34	17,60	-15 229,98
24	713121211U00	Izolace tepelná podlah volně pásek	m	-1 342,94	11,40	-15 309,52
25	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	-865,34	25,10	-21 720,03
26	63151434	Dod-Deska z minerální plsti tl. 20 mm	m2	-908,61	70,07	-63 666,09
27	63152701	Dod-Pásek podlahový N/PP 15x100x1000 mm	m	-1 411,93	17,25	-24 355,75
28	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-1 402,81	1,60	-2 244,50
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-142 525,88
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
29	721211911U00	Mtž vpusť podlahová DN 40/50	kus	35,00	106,00	3 710,00
30	721223592R00	Souprava izolační HL83.M pro podlahové vpusti	kus	35,00	1 048,00	36 680,00
31	55162449	HL510NPR vpusť podlahová DN 40/50	kus	35,00	1 447,60	50 666,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				91 056,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm38 MUNI - Koleje Vinařská	Rozpočet: 1234b
Objekt :	01 Rekonstrukce ubytovacích buněk	Více a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
32	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závít. DN 15	kus	4,00	247,00	988,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				988,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
33	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	4,00	206,00	824,00
34	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	68,00	54,50	3 706,00
35	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	35,00	176,00	6 160,00
36	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	70,00	9,60	672,00
37	725-01	Připojovací nerez flexi hadička 1/2" x 3/8" x 40cm pro WC kombi	soubor	35,00	39,00	1 365,00
38	725-02	Příplatek za atypickou sprchovou zástěnu dle výběru investora a zápisu ve stavebním deníku	ks	35,00	1 160,00	40 600,00
39	Z10 odpočet	Sprchová vanička 1100x800mm keramická	kpl	-35,00	6 500,00	-227 500,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-174 173,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
40	766 PC 01	Úprava vstupních dveří - zařezání, vyspravení	ks	35,00	425,00	14 875,00
41	766825811aa	Demontáž skříní	m2	84,00	50,00	4 200,00
42	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	190,75	1,10	209,83
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				19 284,83
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
43	767-02	D+M Plastová větrací mřížka stěnová 154x154mm s pev.lamelami a sítkou,barva bílá, OZN Z/03	kus	-68,00	149,00	-10 132,00
44	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-101,32	1,60	-162,11
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-10 294,11
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
45	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	33,00	47,70	1 574,10
46	771575105R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 15x15 cm	m2	46,20	376,00	17 371,20
47	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	46,20	7,00	323,40
48	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	46,20	53,20	2 457,84
49	5537000111	Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro	kus	33,00	122,97	4 058,01
50	597642020	Dlažba Taurus Granit s RU R10 sprchový kout	m2	55,44	582,12	32 272,73
51	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	580,57	5,00	2 902,86
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				60 960,15
Díl: 781		Obklady keramické				
52	781491001R00	Montáž lišt k obkladům rohové, hranové, ukončovací	m	-837,25	15,00	-12 558,75
53	59760104cc	Dod-Lišta rohová a hranová plastová pro obklad	m	-879,11	19,00	-16 703,14
54	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-292,62	3,10	-907,12
	Celkem za	781 Obklady keramické				-30 169,01
Díl: 783		Nátěry				
55	783415350R00	Nátěr olejový potrubí do DN 100 mm 1x email vč. očištění	m	231,00	53,80	12 427,80
56	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 1x email vč. očištění	m	434,00	46,30	20 094,20
	Celkem za	783 Nátěry				32 522,00
Díl: M21		Elektromontáže				
57	M21-01	Žlab 250/50 MARS	m	-4,00	252,00	-1 008,00
58	M21-02	Víko 250 MARS	ks	-4,00	34,99	-139,96
59	M21-03	D+M Krabice na panel pro dvojzásuvku	ks	114,00	31,00	3 534,00
60	M21-04	D+M Lišta 20x25 mm	m	57,00	45,00	2 565,00
61	M21-05	Lišta 18x13 mm	m	240,00	36,00	8 640,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				13 591,04
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
62	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	-72,28	161,00	-11 636,47
63	979013319R00	Příplatek k přesunu hmot za dalších 3,5 m výšky	t	-216,83	64,00	-13 877,04

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm38 MUNI - Koleje Vinařská	Rozpočet: 1234b
Objekt :	01 Rekonstrukce ubytovacích buněk	Více a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-72,28	153,00	-11 058,26
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-144,55	14,00	-2 023,73
66	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-72,28	224,00	-16 189,88
67	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	-72,28	188,00	-13 587,93
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-68 373,32