





Průvodní list ke smlouvě č.:

(číslo sml. z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2
Číslo smlouvy (vlast. č. sml. nebo datum pod)	5	Dotatek ke smlouvě č.: (č. sml. z EIS Magion)	9
Předmět plnění *)	3	Dodatek č. 2 smlouvy "FSpS – doplnění chlazení do pavillonu A 33"	
Smlouvu předkládá	4	jméno Mgr. Michal Baudys	datum 21.9.2015 podpis 
Dodavatel/Odběratel *	6	název Progresklima CZ s.r.o.	IČO 60707780 DIČ CZ60707780
Účinnost smlouvy od - do	7	dnem podpisu obou smluvních stran	S obnovením 3a Avízo 3b
Celková cena plnění (konečná cena)	8	cena plnění původní smlouvy 2.757.900,- Kč bez DPH; cena původního díla se snižuje méněpráce v hodnotě 14.300,- Kč bez DPH, a zvyšuje o vícepráce na základě tohoto dodatku v hodnotě 2.762,- Kč bez DPH; cena díla ve znění dodatku č. 2 činí 2.746.362,- Kč bez DPH	
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	dle této smlouvy	
Platební podmínky		dle této smlouvy	
Přechod vlastnictví			
Financování plnění smlouvy		Zakázka	Činnost
plánované náklady		zakázka 1009	1119
plánované výnosy	11	podzakázka 01	999800
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Ing. Arch. Irena Čierna	datum 21.9.2015 podpis 
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 21.9.2015 podpis 
Stanovisko EO HS		bez připomínek	
Schváli za Právo		jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum 21.9.2015 podpis 
Stanovisko Právo		Bez připomínek	
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum 21.9.2015 podpis 
Stanovisko OVZ			
Příkazce operace		jméno Ing. Jan Brychta	datum 21.9.2015 podpis 
Správce rozpočtu		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 21.9.2015 podpis 
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl. č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum podpis

DODATEK ČÍSLO 2. SMLOUVY O DÍLO ze dne 3. 7. 2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Ing. Martinem Veselým, kvestorem**
Kontaktní osoby: **Ing. Jan Brychta, tel. č.: 549 493 331, e-mail: brychta@rect.muni.cz**
Ing. Arch. Irena Čierna, tel. č.: 724 576 855, e-mail: cierna@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Progresklíma CZ s.r.o.**
Sídlo: **Houbalova 4, 628 00 Brno**
IČ: **60707780**
DIČ/VAT ID: **CZ60707780**
Zastoupen: **Mgr. Ivo Čtvrtníčkem, jednatelem**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15296**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. č.ú.: 27-0512710217/0100**
IBAN: **CZ5801000000270512710217**
Korespondenční adresa: **Houbalova 4, 628 00 Brno**
Kontaktní osoby: **Ivo Čtvrtníček, tel. č.: 544234330, e-mail: ctvrtniceki@progresklíma.cz**
Zbyněk Zubiček, tel. č.: 544234330, e-mail: zubicekz@progresklíma.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)



II.

Preambule

Příčinou uzavření dodatku jsou objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které nastaly při identifikaci stavu stávající instalace a následně v průběhu odstraňování závad této instalace jinými dodavateli objednatel. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající pátevní rozvody chladicího potrubí II. etapa, předané generálním dodavatelem stavby UKB fáze D v roce 2009 a objednatelem neprovozované, na které se připojuje zhotovitel díla, vykazují poruchu - jsou netěsné. Toto je doloženo Protokolem o tlakové zkoušce chladicího potrubí pátevního rozvodu zhotoveným 27. 7. 2015 společností VS-top, s.r.o. Závady na chladicím potrubí bylo nezbytné identifikovat a opravit, což vedlo k nemožnosti pokračovat v díle původně dohodnutým způsobem a provádění díla bylo nutné přerušit do doby odstranění závad. Zhotovitel a objednatel již z tohoto důvodu dodatkem č. 1 posunuli termín pro splnění milníku č. 1. Termín pro splnění milníku č. 1 uplynul dne 17. 9. 2015. Lhůta pro splnění milníku č. 2 by se tedy zkrátila ze 40 dní na pouhých 7, do 24. 09. 2015. Předání díla je však možné realizovat až po úplném dokončení všech prací, navazujících na milník č. 1, mezi kterými je i časově náročná implementaci do BMS. Na tyto práce bylo ve smlouvě plánováno až 40 dní, a není je v takto krátké době možné provést.

Vzhledem ke skutečnosti, že k odstranění vad, které umožnilo zhotoviteli pokračovat v provádění díla, došlo až 28. 8. 2015, uznává objednatel, že Zhotovitel nemohl ani tyto vady, ani délku prodlžení z důvodu odstranění vad předvídat a trvání zadavatele na původně stanoveném termínu dokončení díla by bylo neoprávněné. Vzhledem k této objektivní skutečnosti se smluvní strany dohodly, že budou postupovat v souladu s článkem V., odstavcem 6, písm. c) smlouvy. Strany se dohodly na prodloužení lhůty pro plnění, které je však kratší, než doba trvání objektivní překážky v provádění díla.

Zhotovitel Objednateli oznámil zjištěnou vadu na kontrolním dni dne 28. 07. 2015, vada byla odstraněna dne 28. 08. 2015. Zhotovitel tedy nemohl 31 dní z původně stanovené lhůty pro provádění díla dílo provádět.

Smluvní strany dále sjednávají vypuštění položek, které se ukázaly v průběhu provádění díla jako nepotřebné a zahrnutí víceprací nezbytných pro dokončení díla..

III.

Sjednané změny smlouvy

- 3.1 Výše popsaná skutečnost může být dle smlouvy důvodem k prodloužení lhůty pro předání díla ve smyslu článku V. odstavce 6) písmene c) smlouvy. Strany se rozhodly postupovat dle uvedeného ustanovení a prodloužit původně uvedenou lhůtu pro předání díla, která byla stanovena na „80 dnů ode dne zahájení“, která by uplynula 24. 09. 2015, o 29 dní, tj. do 23. 10. 2015.
- 3.2 Dosavadní předmět smlouvy stanovený v článku III. Předmět smlouvy (dílo), a podrobně rozepsaný v přílohách smlouvy se snižuje o položky uvedené na straně č. 2 přílohy tohoto dodatku, v celkové hodnotě 14. 300,- Kč bez DPH.
- 3.3 Dosavadní předmět smlouvy stanovený v článku III. Předmět smlouvy (dílo), a podrobně rozepsaný v přílohách smlouvy se se rozšiřuje o položky uvedené na straně č. 4 přílohy tohoto dodatku, v celkové hodnotě 2.762,- Kč bez DPH.
- 3.4 Dosavadní znění 1. odstavce článku VII. Cena díla, se na základě tohoto dodatku mění takto:

„Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí:

cena dle smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2015:	2.757.900,- Kč bez DPH (dále jen „DPH“).
cena méněprací dle dodatku č. 2	14.300,- Kč bez DPH
cena víceprací dle dodatku č. 2	2.762,- Kč bez DPH
celková změna ceny díla dle dodatku č. 2:	-11.538,- Kč bez DPH
cena celkem vč. dodatku č. 2:	2.746.362,- Kč bez DPH“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.


IV.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 24. 9. 2015

V Brně dne 24.9.2015

.....


Ing. Martin Veselý

kvestor,

za objednatele

.....


IČ: 60707780 DIČ: CZ60707780
No.: 1

Mgr. Ivo Čtvrtníček,

jednatel,

za zhotovitele

VÝKAZ VÝMĚR

DODATEK č. 2

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33	CZ-CC:122012 CZ-CPA:1F241
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	FSPS	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Vedlejší náklady	0
Z	Montáž celkem	2 762	Ostatní náklady	-14 300
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	2 762		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	2 762	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	-11 538	VRN celkem	-14 300
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	 PROGRES KLIMA IC: 60707780 DI: CZ60707780 No.: 1		
	Datum :			
	Podpis:			
Základ pro DPH		0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :		0,00 Kč
DPH		15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :		-11 538,00 Kč
DPH		21 % činí :		-2 423,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-13 961,00 Kč

Poznámka :

Položkový soupis prací a dodávek - DODATEK č. 2

S:	FSPS
O:	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33
R:	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl:	ON	Ostatní náklady				-14 300,00	
15	1.1	Zajištění publicity dle podmínek ROP a podmínek dotačního titulu pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě	Soubor	-1,00000	300,00	-300,00	vlastní
16	1.2	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	hod	-10,00000	500,00	-5 000,00	vlastní
17	1.3	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, spod.	hod	-10,00000	500,00	-5 000,00	vlastní
18	1.4	Výrobní a dílenská dokumentace	hod		500,00	0,00	vlastní
19	1.5	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	hod	-8,00000	500,00	-4 000,00	vlastní
	Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady				-14 300,00	

19

Stavba :	FSPS
Objekt :	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - **DODATEK Č.2**

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení	0	0	0	2 172	0
M36	Montáže měřících a regul.zařízení	0	0	0	590	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	2 762	0

Položkový výkaz výměr - DODATEK č.2

Stavba :	FSPS
Objekt :	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl: 139	M24 732.6	Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení reléový modul s montáží do fancoilové jednotky	kus	2,00	1 086,00	2 172,00	vlastní
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení				2 172,00	
Díl: 191	M36 15	Montáže měřících a regul.zařízení okenní kontakt magnetické spínání, magnetické relé, spínací napětí 10 VDC,	kus	2,00	295,00	590,00	vlastní
	Celkem za	M36 Montáže měřících a regul.zařízení				590,00	