



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	<i>o dílo</i>	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	<i>stavební práce</i>
Číslo smlouvy (vlast. č. sml. nebo datum pod)	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č. sml. z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *	3	<i>"Rekonstrukce chodby" - dodatek smlouvy č. 1</i>			
Smlouvu předkládá	4	jméno <i>Mgr. Michal Baudys</i>	datum <i>28.8.2015</i>	podpis <i>Baudys</i>	
Dodavatel/Odběratel *	6	název <i>WALER, spol. s r.o.</i>	IČO <i>25309536</i>	DIČ <i>CZ25309536</i>	
Účinnost smlouvy od - do	7	<i>dnem podpisu obou smluvních stran</i>	S obnovením	3a	
			Avízo	3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	<i>cena dle původní smlouvy 250.770,- Kč bez DPH; dodatek č. 1 nemá vliv na cenu</i>			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	<i>dle této smlouvy</i>			
Platební podmínky		<i>dle této smlouvy</i>			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy		Zakázka	Činnost	Pracoviště	
plánované náklady		<i>zakázka 9701</i>	<i>1119</i>	<i>999800</i>	
plánované výnosy	11	<i>podzakázka 08</i>			
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno <i>Mgr. Michal Baudys</i>	datum <i>28.8.2015</i>	podpis <i>Baudys</i>	
Vedoucí EO HS		jméno <i>Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)</i>	datum <i>28.8.2015</i>	podpis <i>[Signature]</i>	
Stanovisko EO HS		<i>bez připomínek. m'</i>			
Schváli za Právo		jméno <i>Mgr. Ing. Jaromír Šín</i>	datum <i>28.8.2015</i>	podpis <i>Jaromír Šín</i>	
Stanovisko Právo		<i>Bez připomínek.</i>			
Vedoucí OVZ		jméno <i>Mgr. Martin Hadaš, LL.M.</i>	datum <i>28.8.2015</i>	podpis <i>[Signature]</i>	
Stanovisko OVZ					
Příkazce operace		jméno <i>Ing. Jan Brychta</i>	datum <i>28.8.2015</i>	podpis <i>[Signature]</i>	
Správce rozpočtu		jméno <i>Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)</i>	datum <i>28.8.2015</i>	podpis <i>[Signature]</i>	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	

Ze smlouvy vyplývá:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu | (jednorázově / opakovaně) |
| 2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu | (jednorázově / opakovaně) |
| 3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury | (jednorázově / opakovaně) |
| 4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy | (jednorázově / opakovaně) |
| 5 - jiné | |

PŘEDKLADATEL SMLOUVY označí správnou variantu. Pracoviště, předkládající smlouvu, zajistí a včasné předá na EO písemný podklad pro vystavení příslušných dokladů nebo zajištění/přijetí úhrad, plynoucích ze smlouvy.



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 16. 06. 2015

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem
Kontaktní osoby: Ing. Jan Brychta, tel.: +420 549 49 1094,
Ing. Ján Neupauer, tel.: +420 549 49 5532, mobil: +420 724 775 256,
e-mail: neupauer@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **WALER, spol. s r.o.**
Sídlo: Brno, Selská 61, PSČ 61400
IČ: 25309536
DIČ/VAT ID: CZ25309536
Zastoupen: Lubošem Půčkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 24092
Bankovní spojení: KB Brno - město
IBAN: CZ3601000000279320490257
Korespondenční adresa: Waler spol. s r.o., Selská 41, 614 00 Brno
Kontaktní osoby: Luboš Půček, tel. č.: 608 601 123, e-mail: waler@waler.cz
Vlastimil Boháč, tel. č.: 608 601 124, e-mail: waler@waler.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

II.

Preambule

Tento dodatek je uzavírán z důvodů přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele ve smyslu článku V., odstavce 5., písmene b) smlouvy. Ačkoliv bylo ve článku IV., odstavci 4. písm. a) stanoveno, že provoz na staveništi bude omezen, byl provoz na staveništi ze strany objednatele plný a nebylo možné některé práce provádět v pracovní době. Objednatel uznává, že Zhotovitel nemohl takovýto postup zadavatele předvídat a trvání zadavatele na původně stanoveném termínu dokončení díla by bylo neoprávněné. Vzhledem k této objektivní skutečnosti se smluvní strany dohodly postupovat v souladu s článkem V., odstavcem 5., písmenem b) smlouvy. Strany se dohodly na prodloužení lhůty pro plnění, které je kratší, než prodlení Objednatele. Zhotovitel tedy souhlasí s objektivním snížením počtu dní pro realizaci díla.

III.

Sjednaná změna smlouvy

Výše popsané skutečnosti jsou dle článku V. odstavce 5. písm. b) smlouvy možným důvodem k prodloužení lhůty pro předání díla z důvodu prodlení objednatele, v tomto případě s umožněním realizace díla. **Strany se dohodly prodloužit konec lhůty pro předání díla, uvedený v článku V., odstavci 4. písm. a) do 4. září 2015.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

I.



Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 28. 08. 2015


Ing. Martin Veselý
kvestor,
za objednatele

V Brně dne 28. 08. 2015


Vlastimil Bobák
jednatel,
za zhotovitele

Seiská 61, 614 00 Brno
DIČ: CZ25309536