



DODATEK ČÍSLO 1. SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 08. 2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Ing. Martinem Veselým, kvestorem**
Kontaktní osoba: **Ing. Jan Brychta,**
Ing. Ing. Rostislav Sitarčík, tel 549 49 5111, sitarcik@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **life & furniture s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: **Plzeň, Břeňkova 2111/7, PSČ 30100**
IČ: **29159547**
DIČ/VAT: **CZ29159547**
Zastoupen: **Petrem Mudrou**
Zápis v obchodním rejstříku: **vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27703**
Korespondenční adresa: **Břeňkova 2111/7, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí**
Kontaktní osoby: **Petr Mudra, tel. č.:724 924 211, e-mail:info@life-furniture.cz,**

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

II.

Preamble

Z objektivních důvodů na straně objednatele – neprovedené stavební připravenosti k montáži a instalaci mobiliáře v původně předpokládaném termínu v říjnu 2015, a vzhledem objektivní nemožnosti zajistit stavební připravenost v zimním období, uzavírají smluvní strany tento dodatek. Objednatel předá zhotoviteli staveniště až po dokončení stavební připravenosti.

Vzhledem k výraznému posunu v termínu dokončení díla se strany dohodly na rozdělení plnění do dvou dílčích celků, kdy nejprve dojde k předání a převzetí mobiliáře a stínících prvků, včetně přechodu jeho vlastnictví, a jeho uložení ve skladech objednatele a úhradě odpovídající části ceny a následně v druhém dílčím plnění, po zajištění stavební připravenosti k dokončení díla (tj. zejména instalaci a montáži těchto prvků) a následně úhradě zbytku ceny díla.

Vzhledem ke skutečnosti, že původní smlouva předpokládala převzetí dokončeného díla jako celku, neobsahovala samostatnou cenu za instalaci či montáž, ale pouze ceny za položky, dohodly se strany rozdělit tyto ceny v pevném poměru pro všechny položky. Strany se dohodly, že 80% ceny každé položky je cenou za dodávku vybavení a 20% ceny za její instalaci a montáž. Ustanovení původní smlouvy se použijí na tento postup přiměřeně.

Smluvní strany se dále rozhodly provést předání předmětných věcí, včetně přechodu vlastnictví a platby samostatně již v roce 2015. V roce 2016 bude tento materiál, již ve vlastnictví objednatele, instalován a namontován, čímž bude dokončeno dílo v původně sjednaném rozsahu.

III.

Sjednané změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly:

- Zhotovitel souhlasí s předáním staveniště až po dokončení jeho stavební připravenost. Smluvní strany jsou si vědomy, že den předání staveniště je rozhodný pro počítání lhůty pro zahájení a provádění prací, které je nutné provést v souběhu se stavebními pracemi prováděnými jiným dodavatelem a lhůty pro předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v takto určené lhůtě, nejpozději však do 15. 6. 2016.
- Zhotovitel předá veškeré prvky mobiliáře a stínění objednateli do 10. 12. 2015, po dodání a řádném předání a převzetí vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 80% ceny díla původně sjednané ve smlouvě. Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 10. 12. 2015. Faktura bude rozdělena dle charakteru položek na investiční a neinvestiční položky.
- Po dokončení díla a následném předání a převzetí díla objednatelem vzniká zhotoviteli právo na zaplacení zbylých 20% ceny díla původně sjednané ve smlouvě. Faktura bude rozdělena dle charakteru položek na investiční a neinvestiční položky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 7.12.2015

.....
Ing. Martin Veselý
kvestor,
za objednatele

V Brně dne 7.12.2015

.....
Petr Mudra,
jednatel,
za zhotovitele