

Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	<i>o dílo</i>	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	<i>stavební práce</i>
Číslo smlouvy (vlast. č. sml. nebo datum pod)	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č. sml. z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *	3	<i>Dodatek č. 3 smlouvy "FSpS – doplnění chlazení do pavillonu A 33"</i>			
Smlouvu předkládá	4	jméno <i>Mgr. Michal Baudys</i>	datum <i>30.3.2016</i>	podpis <i>Baudys</i>	
Dodavatel/Odběratel *	6	název <i>Prograsklima CZ s.r.o.</i>	IČO <i>60707780</i>	DIČ <i>CZ60707780</i>	
Účinnost smlouvy od - do	7	dnem podpisu obou smluvních stran	S obnovením Avízo	3a 3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	<i>cena plnění původní smlouvy ve znění dodatku č. 2 činila 2.746.362,- Kč bez DPH; cena původního díla se snižuje méněpráce v hodnotě 59.944,- Kč bez DPH, a zvyšuje o vícepráce na základě tohoto dodatku v hodnotě 80.820,- Kč bez DPH, cena díla ve znění dodatku č. 3 činí 2.767.238,- Kč bez DPH</i>			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	<i>dle této smlouvy</i>			
Platební podmínky		<i>dle této smlouvy</i>			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy		Zakázka	Činnost	Pracoviště	
plánované náklady		<i>zakázka 1009</i>	<i>1119</i>	<i>999800</i>	
plánované výnosy	11	<i>podzakázka 01</i>			
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno <i>Ing. Arch. Irena Čierna</i>	datum <i>30.3.2016</i>	podpis <i>Čierna</i>	
Vedoucí EO HS		jméno <i>Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)</i>	datum <i>30.3.2016</i>	podpis <i>Neubauerová</i>	
Stanovisko EO HS		<i>bez připomínek</i>			
Schváli za Právo		jméno <i>Mgr. Ing. Jaromír Šin</i>	datum <i>30.3.2016</i>	podpis <i>Jaromír Šin</i>	
Stanovisko Právo		<i>Bez připomínek</i>			
Vedoucí OVZ		jméno <i>Mgr. Martin Hadaš, LL.M.</i>	datum <i>30.3.2016</i>	podpis <i>Hadaš</i>	
Stanovisko OVZ		<i>bez připomínek</i>			
Příkazce operace		jméno <i>Ing. Jan Brychta</i>	datum <i>30.3.2016</i>	podpis <i>Brychta</i>	
Správce rozpočtu		jméno <i>Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)</i>	datum <i>30.3.2016</i>	podpis <i>Neubauerová</i>	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	

DODATEK ČÍSLO 3. SMLOUVY O DÍLO ze dne 3. 7. 2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem
Kontaktní osoby: Ing. Jan Brychta, tel. č.: 549 493 331, e-mail: brychta@rect.muni.cz
Ing. Arch. Irena Čiema, tel. č.: 724 576 855, e-mail: ciema@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: Progresklima CZ s.r.o.
Sídlo: Houbalova 4, 628 00 Brno
IČ: 60707780
DIČ/VAT ID: CZ60707780
Zastoupen: Mgr. Ivo Čtvrtníčkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15296
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 27-0512710217/0100
IBAN: CZ5801000000270512710217
Korespondenční adresa: Houbalova 4, 628 00 Brno
Kontaktní osoby: Ivo Čtvrtníček, tel. č.: 544234330, e-mail: ctvrtniceki@progresklima.cz
Zbyněk Zubiček, tel. č.: 544234330, e-mail: zubicekz@progresklima.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)



II.

Preamble

Příčinou uzavření části III. odst. 1 dodatku jsou objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které nastaly při identifikaci stavu stávající instalace a následná nezbytná změna materiálu rozvodů z důvodu technologické kompatibility. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající páteřní rozvody chladicího potrubí II. etapa, předané generálním dodavatelem stavby UKB fáze D v roce 2009 a objednatelem neprovozované, na které se připojuje zhotovitel díla, jsou vyhotoveny z jiného materiálu, než jsou projektovány napojující se rozvody, které jsou součástí předmětu díla. Strany se tedy dohodly na provedení v díle obsažených rozvodů v Cu místo původně smluvených Fe rozvodů. Smluvní strany dále sjednávají vypuštění položek, které se ukázaly v průběhu provádění díla jako nepotřebné a zahrnutí víceprací nezbytných pro dokončení díla.

Příčinou uzavření části III. odst. 2 dodatku jsou následující skutečnosti: Zhotovitel informoval objednatele dne 10. 11. 2015, o skutečnosti, že dne 02. 11. 2015 bylo zařízení zdroje chladu, vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy teploty klesají pod bod mrazu, uvedeno do zimního režimu. V tomto režimu není možné zdroj chladu plnohodnotně provozovat a ani dokončit dílo a provést jeho předání a převzetí, dle ustanovení smlouvy o dílo. Zhotovitel informoval objednatele o nutnosti převedení zařízení do režimu zimního provozu a o technické možnosti jeho znovu zprovoznění v režimu letního provozu až v období, kdy budou teploty trvale celodenně dosahovat nad stanovenou mez pro nejnižší možnou provozní teplotu okolí, tj. nad 5°C. Vzhledem ke skutečnosti, že z objektivních příčin poklesu teplot není možné provést předvedení způsobilosti díla ve smyslu článku V. odst. 4) písm. j) a hrozbě poškození zařízení nízkými teplotami uzavírají smluvní strany tento dodatek. Zhotovitel uznává, že dílo není řádně předáno objednateli a zhotovitel je od 23. 10. 2015 v prodlení, jak je dokumentováno v předávacích protokolech díla ze dne 23. 10. 2015 a 5. 11. 2015.

III.

Sjednané změny smlouvy

1) Dosavadní předmět smlouvy stanovený v článku III. Předmět smlouvy (dílo), a podrobně rozepsaný v přílohách smlouvy, jakož i v předchozích dodatcích smlouvy, se snižuje o položky uvedené v příloze tohoto dodatku, v celkové hodnotě 59.944,- Kč bez DPH.

Dosavadní předmět smlouvy stanovený v článku III. Předmět smlouvy (dílo), a podrobně rozepsaný v přílohách smlouvy, jakož i v předchozích dodatcích smlouvy, se se rozšiřuje o položky uvedené v příloze tohoto dodatku, v celkové hodnotě 80.820,- Kč bez DPH.

Dosavadní znění 1. odstavce článku VII. Cena díla, se na základě tohoto dodatku mění takto:

„Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí:

cena dle smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2015:	2.757.900,- Kč bez DPH
cena dle smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2015, ve znění dodatku č. 2:	2.746.362,- Kč bez DPH
cena díla ve znění dodatku č. 3:	2.767.238,- Kč bez DPH“

2) Smluvní strany se dohodly na uvedení chlazení pavilonu A33 Univerzitního kampusu Bohunice do režimu zimního provozu v období od 02. 11. 2015 do doby kdy budou teploty trvale celodenně dosahovat nad stanovenou mez pro nejnižší možnou provozní teplotu okolí, tj. nad 5°C. Trvalým dosahováním teplot ve smyslu tohoto odstavce se rozumí 7 po sobě následujících dní. Objednatel provádí v rámci své běžné činnosti měření minimálních denních teplot na místě provedení díla. Objednatel se zavazuje tyto teploty sledovat a neprodleně po splnění výše uvedených podmínek pro přechod do letního provozu o tomto informovat dodavatele a umožnit mu pokračování v provádění díla. Zhotovitel se zavazuje nejpozději následující pracovní den po obdržení informace o trvalém dosažení výše vymezených klimatických podmínek převést chlazení do režimu letního provozu a dokončit dílo. Na období režimu zimního provozu od 02. 11. 2015 do odeslání informace o trvalém dosažení výše vymezených klimatických podmínek, ve smyslu tohoto odstavce, se nepoužijí ustanovení článku XI. odst. 3

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a bez vlivu na cenu provést činnosti související s uvedením do zimního režimu, jeho průběhem a ukončením a převedením zpět do letního provozu.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

IV.


Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 30. 03. 2016


Ing. Martin Veselý
kvestor,
za objednatele

V Brně dne 30. 03. 2016


Mgr. Ivo Čtvrtníček,
jednatel,
za zhotovitele


IČ: 60707780 DIČ: CZ60707780
No.: 1



Položkový rozpočet

Stavba :	FSPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PAVILONU UKB A33	Rozpočet revize č.1 Změna materiálu rozvodů
----------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Méněpráce FE potrubí				
1	733 1	Navaření odbočky DN15 (1/2") na stávající rozvod	m	-58,00	270,00	-15 660
2	733 2	Navaření odbočky DN25 (1") na stávající rozvod	m	-1,00	337,50	-338
3	733111123R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 15	m	-150,00	268,52	-40 277
4	733111125R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 25	m	-10,00	366,93	-3 669
	Celkem za	733 Méněpráce FE potrubí				-59 944
Díl:	733	Vícepráce CU potrubí				
5	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	150,00	356,00	53 400
6	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	10,00	712,00	7 120
7	733161923R00	Vsazení odbočky do stávajícího měd. potrubí 22x18x22	kus	34,00	225,00	7 650
8	733161926R00	Vsazení odbočky do stávajícího měd. potrubí 35x18x35	kus	25,00	506,00	12 650
	Celkem za	733 Vícepráce CU potrubí				80 820

CELEKM

20 876

Zpracoval: Dittrich

P