



DODATEK ČÍSLO 5. SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 08. 2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka**
Kontaktní osoba: **XXXXXXXXXXXXXXXXX,**
XX

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **life & furniture s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: **Plzeň, Břeňkova 2111/7, PSČ 30100**
IČ: **29159547**
DIČ/VAT: **CZ29159547**
Zastoupen: **Petrem Mudrou**
Zápis v obchodním rejstříku: **vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27703**
Korespondenční adresa: **Břeňkova 2111/7, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí**
Kontaktní osoby: **Petr Mudra, tel. č.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: info@life-furniture.cz,**

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

II.

Preambule

Zhotovitel dodal v roce 2015 veškeré prvky mobiliáře a stínících prvků objednateli. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo však doposud nebylo předáno ani převzato, nezačala plynout ani záruční doba sjednaná ve smlouvě v článku IX. odstavci 4). Na jaře 2017 byl mobiliář umístěn na cílové stanoviště do exteriéru. Část mobiliáře – konkrétně „židle se skořepinovým sedákem“ však během několika měsíců začala jevit známky degradace vlivem UV

slunečního záření. Použité plasty začaly žloutnout, materiál zkřehnul a jevil počáteční známky ztráty pevnosti. Z toho důvodu doposud nedošlo k předání a převzetí díla, které již bylo v ostatních částech dokončeno. Zhotovitel nad rámec svých smluvně stanovených povinností na svůj náklad nabídl, že místo náhrady totožnými židlemi, u kterých lze předpokládat obdobně rychlé stárnutí a opakované odstávky z provozu a opakované reklamace, dodá židle jiného výrobce, splňující samozřejmě veškeré smlouvou a zadávacími podmínkami stanovené požadavky, u kterých předpokládá výrazně delší životnost, které však není schopen obstarat v termínu určeném původní smlouvou a jejími dodatky pro dokončení díla. Vzhledem k zájmu objednatele na zajištění co nejkvalitnějšího plnění a minimalizaci budoucích omezení v provozu teras a reklamačních řízení, se objednatel rozhodl přistoupit na prodloužení lhůty pro předání díla, jelikož nemá zájem na náhradě vadných židlí jinými židlemi totožných vlastností, které by v budoucnu velmi pravděpodobně musel opakovaně reklamovat a doba jejich použitelnosti by pravděpodobně skončila krátce po uplynutí záruky. Tato výměna židlí bude provedena zdarma, tedy plně na náklady zhotovitele.

III.

Sjednané změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly:

- Zhotovitel se zavazuje původně dodaných 20 ks židlí se skořepinovým sedákem nahradit novými židlemi „Vitra Tom Vac“
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 30. 11. 2017**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 29. 11. 2017

V Plzni dne 23.11.2017

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA

kvestorka
za objednatele

.....
Petr Mudra,

jednatel,
za zhotovitele