

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	03
Datum zaevidování TLZ:	17. 10. 2018
Datum předložení TLZ:	25. 10. 2018
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9003/0048/18
Ze dne:	29. 6. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Stavba:	Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
Objekt:	D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt)
Název změny:	Stávající betonové konstrukce ve stavební jámě na jihu staveniště

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci HTÚ hlavního objektu – SO D201-01, vrtů pro záporovou stěnu – SO D 204-00 (západní strana objektu, podélná s objektem Morfologického centra) a zemních prací pro přeložky splaškové a infekční kanalizace – SO D205-02 (trasa Ši5 – Ši6, Šs5 – Šs6, Ši4 – Ši3, Šs4 – Šs3) byly v jámě objeveny původní betonové základy (prostý beton) a plochy tvořené betonovými panely tl. 250 mm. Tyto konstrukce jsou pravděpodobně pozůstatek ze zařízení staveniště pro výstavbu Fakultní nemocnice v 80. letech minulého století. Existence těchto původních konstrukcí nebyla projektu známa. Veškeré tyto k-ce. je nutné, pro zhotovení kompletní figury HTÚ, vybourat a odvézt na skládku.

Popis změny:

Objevené stávající základové konstrukce a panelové plochy je nutné (pro pokračování prací na HTÚ, zajištění stavební jámy záporovým pažením a realizaci přeložek kanalizace - splaškové i infekční) odstranit. Jedná se o objem, který měl být odstraněn jako zemina v rámci HTÚ.

Výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.:

- Milník č. 2 - Hrubé terénní úpravy

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

V podkladech, které byly k dispozici při tvorbě dokumentace, nebyly objevené konstrukce stávajících základových konstrukcí a panelových ploch uvedeny a tudíž je projektant nemohl předpokládat.

Vyjádření technického dozoru investora

Při provádění stavebního objektu D201 Příprava území, část 01 Hrubé terénní úpravy byly ve stavební jámě projektu SIMU nalezeny původní konstrukce z prostého betonu. Konstrukce je nutno vybourat na manipulovatelné části, odstranit ze stavební jámy a odvézt na řízenou skládku.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Objevené konstrukce mají vliv na postup provádění prací. Vlivem nutnosti odstranění těchto konstrukcí dochází k dílčímu zpoždění při provádění jednotlivých činností.

Přílohy:

- 01 Zápis z KD
- 02 Pokyn k provedení změny – zápis v SD
- 03 Pokyn Objednatele + přílohy
- 04 Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL + Vyčíslení nákladů

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	xxx
Finanční dopad:	S dopadem	
	369 692,30 Kč bez DPH	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Rostislav Sitarčík	28.11.2018		
Za objednavatele:	Ing. Jitka Blažková	28.11.2018		
Za TDI:	Ing. Jiří Šoltés	28.11.2018		
Za projektanta:	Ing. arch. Pavel Binar	28.11.2018		
Za zhotovitele:	Ing. Petr Jureček hlavní stavbyvedoucí	28.11.2018		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY